

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 03 次工務會議-會議記錄

一、會議時間：114 年 06 月 30 日（星期一）下午 14 時 00 分

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：黃國席

記錄：張書瑋

四、與會人員：詳如簽到單

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.06.27 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.02.06	11 日 (尚餘 589 天)	

六、工程進度：

統計日期	114 年 06 月 27 日	備註
預定進度	0.583%	
實際進度	1.374%	
進度差異（實際-預定=差異）	+0.791%	

七、上週已施作項目：(06/21-06/27)

1. 點井施工
2. 臨時廁所施工
3. 會議室隔工具室
4. 土方開挖
5. 警衛室配管線
6. 第二廁所施工
7. 監視系統施工
8. 保全系統施工

八、本周預計施作項目：(06/28-07/04)

1. 土方開挖
2. 土方開挖至目標高程

3. 接地工程師做
4. 筏基下方監測器施工
5. 接地工程
6. PC 打底
7. HDPE 防水板施作

九、下周預計施作項目：(07/05-07/11)

1. 第二層 PC 打底
2. 基礎層放樣
3. 基礎鋼筋綁紮

十、報告事項：

- (1) 目前[1.374%數]%, 目前[超前][0.791]%, 請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。
- (2) 分項施工計畫送審管制情形：截至[114年06月27日]，建築-應送審[27]項，已送審[6]項，已核定[2]項，[2]項審查中，[2]項退回修正中。機電-應送審[5]項，已送審[]項，已核定[]項，[]項審查中，[]項退回修正中。下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。
- (3) 材料設備送審管制情形：截至[114年06月27日]，建築-應送審[53]項，已送審[2]項，已核定[2]項，[]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。機電-應送審[33]項，已送審[]項，已核定[]項，[]項審查中，[]項退回修正中。(材料送審管制雖在預估時程內提送，但仍請承包廠商盡早提送，以利後續工程進行)。
- (4) 監造單位上周(114/6/21~6/27)執行材料進場查驗，[]。
- (5) 缺失改善情形與督導查核改善說明
- (6) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數(檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	11	0	11	0	
2	環境檢查	11	2	11	2	
3	臨時用電	11	0	11	0	
4	防汛抽查記錄表	0	0	0	0	
5	施工架檢查	0	0	0	0	
累計次數		33	2	33	2	
本週檢查 21 次，合格 20 次，缺失改 1 次，本週改善 1 次，已改善 1 次， 累計已改善 2 次，累計檢查 33 次						

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/06/17	智慧工地預計7月10日前安裝完成環境攝影機，再請營造單位確認實際施作時間、提供訊號至政風室。	營造方/ 主辦方/	執行中，待決議。	
2	114/06/17	部分施工機具的環保標章檢測中。	營造方/ 主辦方/	決議，已完成檢測。	
3	114/06/17	開挖工法變更討論： 變更圖說及預算請設計監造單位提供主辦機關做後續變更流程。	設計方/ 主辦方/	待決議。	
4	114/06/17	釋疑表單說明討論		待決議。	
5	114/06/17	營造提出討論事項：台電審查恐涉及審查前後之重新施作疑慮。	設計方/	待決議，監造單位待與機電技師確認進度。	
6	114/06/23	1. 廠驗廠紀錄表再請確認內容項目 2. 消防泵浦、變壓器是否需廠驗？	監造方/		

十二、討論事項與決議：

項次	內容	備註
1	<p>機關提出討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年7月中，環境部會來視察工地，相關監控設備請於7月初完成。 2. 針對水利處要求的地層下陷緊急應變計畫是否完成？ 3. 交通維持計畫是否已經完成？ <p>待決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照辦理，機關已檢附督導紀錄表供營造再做後續裝設時確認，詳附件。 2. 遵照辦理，應變計畫已併入安全監測工程沉陷緊急應變計畫內，再請營造單位提送水利處。 3. 遵照辦理，已完成交通維持計畫，並已由監造單位審核通過並提送給機關備查。 	
2	<p>機關提出宣導事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 計畫或相關文件送審，仍請注意時效性，儘量提前作業，避免後續工程或審計查核出現缺失 2. 天氣炎熱，工班常會因此而脫下安全帽等等不當行為，請工地主任或監造如果發現，應當場制止。 3. 請注意環境清潔，車輛出工地應當清洗，避免行駛道路出現明顯軌跡。 4. 目前已打設鋼版樁並進行開挖，請注意灑水或進行必要的覆蓋，避免出現揚塵。 <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照辦理。 2. 遵照辦理，請營造於施作期間，若發現現場有不當行為，務必立即制止，並加強相關人員之安全規範宣導。 3. 遵照辦理，於洗車台尚未安裝完成前，請營造以定時灑水方式，加強車輛進出之周邊整潔控管。 4. 遵照辦理，目前已於開挖作業區域實施灑水作業，以降低揚塵發生。 	
3	<p>監造提出討論事項：污水納管點高程確認、汙水管洩水檢討</p> <p>待決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照辦理，再請營造確認既有納管點高程。 	
4	<p>監造提出討論事項：監測系統討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請問是否有完成初始值之周邊沉陷觀測點高程紀錄？ <p>決議：</p>	

	1. 遵照辦理，再請營造每個月初提送相關監測數據。	
5	主辦機關提出討論事項：綠美化圍籬設置	
	待決議:遵照辦理，營造預計下周五(7/11)完成綠美化圍籬，含植栽、自動澆灌系統。	
6	營造提出討論事項：	
	決議：	
7	營造提出討論事項：	
	決議：	
8	提出討論事項：	
	決議：	

十三、臨時動議：

十四、散會:14 時 38 分

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 次工務會議 簽到冊

一、會議時間:114年6月30日(星期一)下午14時00分

二、會議地點:雲林縣虎尾鎮大學段160地號工務所

三、主持人:黃國席

記錄人:張書瑋

四、出席與列席單位及人員:

單位	職稱	人員簽到	備註
雲林縣環境保護局	科長(吳其臻)		
	承辦(馬弘任)	馬弘任	
吳建志賴人碩 聯合建築師事務所	建築師(賴人碩)		
	監造主任(陳冠勳)		
	專任監造人員(黃國席)	黃國席	
	專任監造人員(顏小巽)	顏小巽	
	設計師(張書瑋)		
久木營造有限公司	工地主任(陳義隆)		
	品管人員(江明城)	江明城	
	品管人員(葉淑貞)	葉淑貞	
	品管人員(林漢昱)	林漢昱	
	職安人員(沈弘毅)		
	協力機電廠商(林漢昱)	林漢昱	
	協力空調廠商(詹俊信)	詹俊信	
	黃秀玲	黃秀玲	
	黃金治	黃金治	

附件一_三周預定進度表

三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	7
累計日曆天	11

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日	期	6月							7月							備註							
		23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		上週							本週								下週						
週	別	上週							本週							下週							備註
星	期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
假設工程施工	預定																						
	實際																						
土方開挖	預定																						
	實際																						
筏基下方監測儀器施工	預定																						
	實際																						
接地工程施工	預定																						
	實際																						
第一層PC施工	預定																						
	實際																						
第二層PC施工	預定																						
	實際																						
筏基底HDPE防水板施工	預定																						
	實際																						
基礎放樣工程施工	預定																						
	實際																						
基礎鋼筋工程施工	預定																						
	實際																						
點井施工	預定																						
	實際																						
廁所施工	預定																						
	實際																						
說明																							

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑁育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	