

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 009 次工務會議-會議記錄

一、會議時間：114 年 8 月 18 日（星期一）下午 14 時

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：張書瑋

記錄：尉宏章

四、與會人員：詳如簽到單

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.8.15 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.2.10	60 日 (尚餘 544.5 天)	展延工期 4.5 天

六、工程進度：

統計日期	114 年 8 月 15 日	備註
預定進度	3.180%	
實際進度	8.802%	
進度差異（實際-預定=差異）	5.622%	

七、上週已施作項目：(8/9-8/15)

1、地梁拆模

2、水電筏基內配管

3、土方回填

4、筏基頂版模板組立

5、颱風損害復原（圍籬、植栽、配管）

八、本周預計施作項目：(8/16-8/22)

1、模板收尾

2、地梁水刀清洗

3、BS 版鋼筋組立

九、下周預計施作項目：(8/23-8/29)

1、標高器施作

3、BS 版機械粉光

(1) 目前[8.802]%, 目前[超前][5.622]%, 請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。

應送審[32]項，已送審[13]項，已核定[12]項，[1]項審查中，未送審[]項，[]項退回修正中。(建築-應送審[27]項，已送審[12]項，已核定[12]項，[]項審查中，[]項退回修正中。機電-應送審[5]項，已送審[1]項，已核定[]項，[1]項審查中，[]項退回修正中。下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。)

應送審[88]項，已送審[7]項，已核定[7]項，[0]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。(建築-應送審[53]項，已送審[5]項，已核定[5]項，[0]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。機電-應送審[35]項，已送審[2]項，已核定[2]項，[]項審查中，[]項退回修正中。)

(4) 監造單位上周(114/8/8~8/15)執行材料進場查驗[1]：8/15 工地回填土壤密度取樣。

(6) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數 (檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	7	0	60	0	
2	環境檢查	7	0	60	3	
3	臨時用電	7	0	60	0	
4	防汛抽查記錄表	1	0	6	0	
5	施工架檢查	1	0	6	0	
累計次數		23	0	192	3	

本週檢查 23 次，合格 23 次，缺失改善 0 次，本週改善 0 次，已改善 0 次，
累計已改善 3 次，累計檢查 192 次

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/06/17	開挖工法變更討論： 變更圖說及預算請設計監造單位提供主辦機關做後續變更流程。	設計方/ 主辦方/	決議。	
2	114/07/28	監造提出事項： 污水納管的高程檢討製造圖。	設計方/ 營造方/	待決議：請營造提出相關圖說。	
6	114/07/28	營造提出事項： 2. 鋼構工程與金屬工程數量計算檢討	設計方/ 營造方/	待決議，營造廠與監造安排時間討論。	
7	114/07/28	營造提出事項： 排水立管檢討(括柱埋牆/明管?)	設計方/	待決議。	
	114/07/28	營造提出事項： 截水溝長度檢討。	設計方/	待決議。	
9	114/07/28	營造提出_樓梯階數檢討。	設計方/ 營造方/	待決議，依據剖面圖(單數階)為主。請設計單位檢討無障礙法規是否有疑慮。	
10	114/7/28	空調釋疑內容彙整	設計方/ 營造方/	決議，請營造單位發文提送釋疑表單。	
11	114/08/11	營造提出討論事項：地坪面材高程討論(亞麻/磨石子磚)	營造方/	待決議。	

十二、討論事項與決議：

項次	內 容	備 註
1	監造提出事項： 請營造整理施工計畫管制總表及材料送審管制總表	
	待決議，待空調提供修正版本。	
2	監造提出事項： 再生粒料使用範圍確認/流程檢討	
	待決議，關於再生粒料使用，需要請機關確認： 1_再生粒料預期使用數量目標？ 2_是否只使用 AC 鋪面底部鋪再生粒料？ 3_是否再使用景觀磚底部鋪再生粒料？ 4_是否再多使用景觀磚摻再生粒料？ 5_若景觀磚需要摻再生粒料，請機關提供先前做過的配比&試驗報告	
3	監造提出事項： 景觀地磚摻料工作流程說明	
	決議 配比&試驗報告_機關提供 再生材料提供 _機關處理 再生材料運送 _機關處理 製作地磚摻料 _營造處理(變更追加) 本案地磚試驗 _營造處理(變更追加) 現場地磚施作 _營造處理(變更追加)	
4	營造提出 1F 木構空間之高架木地板數量未見契約預算，且再請確認該區域材料規劃為何	
	決議，該部分地坪未編列本次發包契約，後續併入契約變更追加該部分數量。	
5	監造提出： 有關工地登革熱防治，請營造針對易積水容器、洗車池等進行投藥作業。	
	決議，營造廠將加強針對積水容器、洗車池環境進行投藥，遵照辦理。	

十三、臨時動議：

1. 機電管制總表討論

2. 新增 放樣製造圖提送

3. 地下室結構檢討

4. 大廳屬於半戶外空間

十四、散會:15 時 20 分

附件一_三周預定進度表

三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	7
累計日曆天	60

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日 期		8月							8月							8月							備註
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
週 別		上週							本週							下週							
星 期		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
	bs板鋼筋綁紮	預定																					
		實際																					
	地梁清洗	預定																					
		實際																					
	筏基內配管	預定																					
		實際																					
	消防配管	預定																					
		實際																					
	水電bs板配管	預定																					
		實際																					
	bs板混凝土澆置	預定																					
		實際																					
	b s 板機械粉光	預定																					
		實際																					
	地下室一層放樣	預定																					
		實際																					
	地下室一層柱鋼筋續接	預定																					
		實際																					
	地下室一層柱鋼筋綁紮	預定																					
		實際																					
地下室一層單面模板組立	預定																						
	實際																						
筏基土方回填	預定																						
	實際																						
筏基頂版模板組立	預定																						
	實際																						
說明																							

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑒育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

附件三、計畫、材料設備及施工圖管制表(詳附件)

項次名稱		應送審項數	至 114/08/15 已送審 項數	至 114/08/15 逾期送審 項數	退回	審查中	審定	掃描完成
施工計畫 總計		35	16	0	0	1	15	0
整體施工、品質、 職業安全衛生		3	3	0	0	0	3	0
分項施工計畫書	建築	27	12	0	0	0	12	0
	水電	5	1	0	0	1	0	0
材料設備	總計	88	7	0	0	0	7	0
	建築	53	5	0	0	0	5	0
	水電	35	2	0	0	0	2	0
施工圖	總計	26	3	0	0	0	3	0
	建築	17	2	0	0	0	2	0
	水電	9	1	0	0	0	1	0

說明：

一、【截至 114/08/15】應送審計畫、材料及施工圖，依排定之送審管制總表期程提審查。

1. 本週預定送審(114/08/16~114/08/22)：

★無障礙電動升降梯材料(第一版)

2. 下週預定送審(114/08/23~114/08/29)：

★B1F 頂版樑、版鋼筋加工及施工大樣圖(第一版)、B1F 管路配置施工圖(第一版)、施工架材料(第一版)

3. 送審審查時程逾 1 個月案件:*目前無逾 1 個月案件