

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 02 次工務會議-會議記錄

一、會議時間：114 年 06 月 23 日（星期一）下午 14 時 00 分

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：黃國席

記錄：張書瑋

四、與會人員：詳如簽到單

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.06.20 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.02.06	4 日 (尚餘 596 天)	

六、工程進度：

統計日期	114 年 06 月 20 日	備註
預定進度	0.212%	
實際進度	0.738%	
進度差異（實際-預定=差異）	+0.526%	

七、上週已施作項目：(06/17-06/20)

1. 6.17 開工
2. 假設工程施工
3. 洗台車施工
4. 鋼板樁施工

八、本周預計施作項目：(06/21-06/27)

5. 點井施工
6. 臨時廁所施工
7. 會議室隔工具室
8. 土方開挖
9. 警衛室配管線
10. 第二廁所施工

11. 監視系統施工

12. 保全系統施工

九、下周預計施作項目：(06/28-07/04)

13. 土方開挖

14. 土方開挖

十、報告事項：

- (1) 目前[工程%數]%, 目前[超前/落後][百分比差距]%, 請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。
- (2) 分項施工計畫送審管制情形：共[]項施工計畫，截至[年月日]，應送審[]項，已送審[]項，已核定[]項，[]項審查中。下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。
- (3) 材料設備送審管制情形：共[]項材料設備，截至[年月日]，應送審[]項，已送審[]項，已核定[]項，[]項審查中，未送審[]項，[]項退回修正中。(材料送審管制雖在預估時程內提送，但仍請承包廠商盡早提送，以利後續工程進行)。
- (4) 監造單位上周(109/3/31~4/5)執行材料進場查驗，[混凝土材料查驗1次，取樣10組]。
- (5) 缺失改善情形與督導查核改善說明
- (6) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數(檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	4	0	0	0	
2	環境檢查	4	1	4	1	
3	臨時用電	4	0	0	0	
4	防汛抽查記錄表	0	0	0	0	
5	施工架檢查	0	0	0	0	
累計次數		12	1	4	1	
本週檢查12次，合格11次，缺失改1次，本週改善1次，已改善1次， 累計已改善1次，累計檢查12次						

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/06/17	智慧工地預計7月10日前安裝完成環境攝影機，再請營造單位確認實際施作時間、提供訊號至政風室。	營造方/ 主辦方/	執行中，待決議。	
2	114/06/17	部分施工機具的環保標章檢測中	營造方/ 主辦方/	明日6/24檢測，待決議。	

3	114/06/17	開挖工法變更討論： 變更圖說及預算請設計監 造單位提供主辦機關做後 續變更流程。	設計方/ 主辦方/	待決議。	
4	114/06/17	釋疑表單說明討論		待決議。	
5	114/06/17	營造提出討論事項：台電 審查恐涉及審查前後之重 新施作疑慮。	設計方/	待決議，監造單位待與機 電技師確認進度。	

十二、討論事項與決議：

項次	內容	備註
1	機關提出討論事項： - 第一次工程督導會議原訂每月第1個禮拜一下午2時30分辦理工程督導會議，惟七月第一個禮拜一，僅開工約二周，工程進度有限，故工程督導會議改為每月最後一個禮拜一下午2時30分辦理(修正第1次會議決議) - 因為現場施工難免吵雜，故請久木準備麥克風及桌牌，於七月底第一次工程督導會議前完成，以利會議進行及會議中人員辨識。 - 確認及提醒事項 - 保險是否已修改完成？ - 建管開工是否已補件完成？(會被罰嗎?) - 地下水監測請依契約規定辦理，相關監測資料先自行留存，縣府召開相關會議時(原則上每年之開會兩次)，再提供數據即可，最後工程完成後，相關監測資料裝訂，報竣工時，一併報局。 - 承前，還是提醒詳閱契約書，因為前述第(c)點溝通過程中，顯然誤會契約，以為不用觀測，而很多程序事項是無法補正的，如果類似這類契約項目忘了監測，結案後才發現，又難免有扣罰的問題，所以請務必詳閱契約條款，勿有應辦事項未辦的情形產生。 6/25 水利局會勘併工程督導一同辦理 - 再請營造單位留意工人安全帽、反光背心、職安衛告示牌更新。	
	決議： - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理，關於建管開工已完成補件。本案預計約二樓結構體完成後會停止抽水並封住抽水井，視後續工程情況提送監造單位確認，屆時將停止地下水壓及地下水位觀測。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理，請營造加強職安衛宣導及工地職安衛告示牌更新。	
2	監造提出討論事項：施工計畫管制總表/材料送審管制總表是否周三提供更新版本？	
	決議： 遵照辦理。	

3	監造提出討論事項：開挖前接地送審時程再請留意。	
	決議： 1. 遵照辦理。	
4	監造提出討論事項：監測系統討論 1. 請確認安裝時間？請於開挖前紀錄初始值監測紀錄。完成初始值紀錄才可進行開挖。 2. 水位高度、水壓、周邊沉陷觀測點高程。	
	決議： 1. 本周三前(06/25)完成監測系統安裝工程。 2. 水位高度_開挖過程施作。 水壓_暫無法監測(開挖完畢才能)。 周邊沉陷觀測點高程_週三施作。	
5	監造提出討論事項：開挖深度檢討(開挖基準點/開挖總深度/排水溝高程/汙水排放高程)	
	決議：	
6	營造提出討論事項： 1 廠驗廠紀錄表再請確認內容項目。 2_消防泵浦、變壓器、風雨測試是否需廠驗？	
	待決議:另請監造單位確認驗廠/廠驗材料設備清單。	
7	營造提出討論事項： 確認監測記錄提送頻率	
	決議:請營造單位每月提送監測紀錄。	
8	提出討論事項：	
	決議：	

十三、臨時動議：

十四、散會：14 時 40 分

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 02 次工務會議 簽到冊

一、會議時間:114 年 06 月 23 日 (星期一) 下午 14 時 00 分

二、會議地點:雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人:黃國席 記錄人:張書瑋

四、出席與列席單位及人員:

單位	職稱	人員簽到	備註
雲林縣環境保護局	科長(吳其臻)		
	承辦(馬弘任)		
吳建志賴人碩 聯合建築師事務所	建築師(賴人碩)		
	監造主任(陳冠勳)		
	專任監造人員(黃國席)		
	專任監造人員(顏小巽)		
	設計師(張書瑋)		
久木營造有限公司	工地主任(陳義隆)		
	品管人員(江明城)		
	品管人員(葉淑貞)		
	品管人員(林漢昱)		
	職安人員(沈弘毅)		
	協力機電廠商(林漢昱)		
	協力空調廠商(詹俊信)		
	黃秀玲		
	黃金治		

附件一_三周預定進度表

三週進度表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	4
累計日曆天	4

日 期			6月							6月							7月							備註
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
週 別			上週							本週							下週							
星 期			一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
	假設工程施工	預定																						
		實際																						
	鋼板樁及型鋼施工	預定																						
		實際																						
	土方開挖	預定																						
		實際																						
	點井施工	預定																						
		實際																						
	廁所施工	預定																						
		實際																						
	說明																							

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑒育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

