

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 005 次工務會議-會議記錄

一、會議時間：114 年 7 月 14 日（星期一）下午 14 時

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：張書瑋

記錄：張書瑋

四、與會人員：詳如簽到單

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.7.11 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.2.6	24 日 (尚餘 576 天)	

六、工程進度：

統計日期	114 年 7 月 11 日	備註
預定進度	1.272%	
實際進度	2.836%	
進度差異（實際-預定=差異）	+1.564%	

七、上週已施作項目：(07/05-07/11)

1、第一層 pc 打底

2、防水板施工

3、第二層 pc 打底

八、本周預計施作項目：(7/12-7/18)

1、基礎層放樣

2、基礎鋼筋綁紮

3、地梁鋼筋綁紮

九、下周預計施作項目：(7/19-7/25)

1、基礎上層筋綁紮

2、基礎模板組立

3、基礎混凝土澆置

十、報告事項：

- (1) 目前[2.836]%，目前[超前][1.564]%，請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。
- (2) 分項施工計畫送審管制情形：截至[114年07月11日]，建築-應送審[27]項，已送審[10]項，已核定[8]項，[2]項審查中，[]項退回修正中。機電-應送審[5]項，已送審[]項，已核定[]項，[]項審查中，[]項退回修正中。下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。
- (3) 材料設備送審管制情形：截至[114年07月11日]，建築-應送審[53]項，已送審[4]項，已核定[4]項，[]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。
機電-應送審[34]項，已送審[1]項，已核定[1]項，[]項審查中，[]項退回修正中。
(材料送審管制雖在預估時程內提送，但仍請承包廠商盡早提送，以利後續工程進行)
- (4) 監造單位上周(114/6/28~7/4)執行材料進場查驗，[1]。
- (5) 缺失改善情形與督導查核改善說明。
- (6) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數 (檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	6	0	24	0	
2	環境檢查	6	0	24	2	
3	臨時用電	6	0	24	0	
4	防汛抽查記錄表	1	0	2	0	
5	施工架檢查	1	0	2	0	
累計次數		20	0	76	2	
本週檢查 20 次，合格 20 次，缺失改善 0 次，本週改善 0 次，已改善 0 次， 累計已改善 2 次，累計檢查 76 次						

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/06/17	智慧工地預計 7 月 10 日前安裝完成環境攝影機，再請營造單位確認實際施作時間、提供訊號至政風室。	營造方/ 主辦方/	預計 07/31 前完成，待決議。	
3	114/06/17	開挖工法變更討論： 變更圖說及預算請設計監造單位提供主辦機關做後續變更流程。	設計方/ 主辦方/	待決議。	
5	114/06/17	營造提出討論事項：台電審查恐涉及審查前後之重新施作疑慮。	設計方/	待決議。	
6	114/06/23	1. 廠驗廠紀錄表再請確認內容項目 2. 消防泵浦、變壓器是否需廠驗？	監造方/	待決議。	
	114/06/30	污水納管點高程確認、污水管洩水檢討	監造方/ 營造方/	再請營造確認既有納管點高程。	
	114/06/30	綠美化圍籬設置	營造方/	考量近日天候不佳，請營造方再確認完成時間。	

十二、討論事項與決論：

項 次	內 容	備 註
1	機關提出討論事項： 工程團體督導再次改為8月4日下午舉行，另配合高鐵班次，時間改為15:30，又當天工務會議是否一併改為下午15:00召開？請討論。	
	*本次工程督導時間訂於 114.08.04；週會併月會形式同時進行辦理。並請營造於 114.07.31 提供上傳群組督導簡報資料。	
2	監造提出討論事項： 1 材料送審_鋼筋續接器送審討論。 2 職業安全衛生計畫自主檢查表討論。	
	決議： 按照預計進度請提送鋼筋續接器送審供監造單位審查 2 請營造單位補充職業安全衛生計畫之相關檢查表，並再次提送第二版。	
3	監造提出事項_開挖周邊圍籬、用電裝置警示標語(7/16~18)	
	*請營造廠商於本周 7/16~7/18 前完成。	

十三、臨時動議：

十四、散會:14 時 45 分

附件一_三周預定進度表

三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	6
累計日曆天	24

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日			期	7月							7月							7月							備註	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
週			別	上週							本週							下週								
星			期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日		
		假設工程施工	預定																							
			實際																							
		第二層pc施工	預定																							
			實際																							
		筏基底hdpe防水板施工	預定																							
			實際																							
		基礎鋼筋工程施工（含地梁）	預定																							
			實際																							
		基礎模板組立	預定																							
			實際																							
		基礎混凝土澆置	預定																							
			實際																							
		基礎放樣施工	預定																							
			實際																							
說明																										

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑒育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

附件三、計畫、材料設備及施工圖管制表(詳附件)

項次名稱		應送審項數	至 114/07/11 已送審 項數	至 114/07/11 逾期送審 項數	退回	審查中	審定	掃描完成
整體施工、品質、職業安全衛生		3	3	0	0	0	3	0
分項施工計畫書	建築	27	10	0	0	2	8	0
	水電	5	0	0	0	0	0	0
材料設備	建築	53	4	0	0	0	4	0
	水電	34	1	0	0	0	1	0
施工圖	建築	17	1	0	0	1	0	0
	水電	10	0	0	0	0	0	0
說明： 一、【截至 114/07/11】應送審計畫、材料及施工圖，依排定之送審管制總表期程提審查。								

1. 本週預定送審(114/07/12~114/07/18)：

★施工風險評估計畫(第一版)

★汛期防災減災計畫(第一版)

★續接器廠商(第一版)

★接地工程施工圖(第一版)

★筏基管路配置施工圖(第一版)

2. 下週預定送審(114/07/19~114/07/25)：

3. 送審審查時程逾 1 個月案件：

*目前無逾 1 個月案件