

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 011 次工務會議

會議記錄

一、會議時間：114 年 9 月 1 日（星期一）下午 14 時

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：張書瑋

記錄：尉宏章

四、與會人員：詳如簽到表

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.8.29 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.2.10	74 日 (尚餘 534 天)	展延工期 8 天

六、工程進度：

統計日期	114 年 8 月 29 日	備註
預定進度	4.580%	
實際進度	9.737%	
進度差異（實際-預定=差異）	5.157%	

七、上週已施作項目：(8/23-8/29)

1、BS 版澆置

2、b1f 放樣

3、外牆施工架組立

八、本周預計施作項目：(8/30-9/5)

1、柱鋼筋分料放箍筋

2、柱鋼筋續接

3、柱鋼筋綁紮

4、柱鋼筋配管

5、外牆施工架組立

6、單面模板組立

九、下周預計施作項目：(9/6-9/12)

1、單面模板組立

2、牆鋼筋綁紮

十、報告事項：

- (1) 目前[9.737]%, 目前[超前][4.580]%, 請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。
- (2) 分項施工計畫送審管制情形：截至[114 年 08 月 29 日]，
應送審[32]項，已送審[13]項，已核定[13]項，[]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。(建築-應送審[27]項，已送審[12]項，已核定[12]項，[]項審查中，[]項退回修正中。機電-應送審[5]項，已送審[1]項，已核定[1]項，[]項審查中，[]項退回修正中。下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。)
- (3) 材料設備送審管制情形：截至[114 年 08 月 29 日]，
應送審[88]項，已送審[11]項，已核定[7]項，[4]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。(建築-應送審[53]項，已送審[8]項，已核定[5]項，[3]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。機電-應送審[35]項，已送審[3]項，已核定[2]項，[1]項審查中，[]項退回修正中。)
- (材料送審管制雖在預估時程內提送，但仍請承包廠商盡早提送，以利後續工程進行)
- (4) 監造單位上周(114/8/23~8/29)執行材料進場查驗[5]：
- 材料進場查驗_PVC 管查驗
 - 材料進場查驗_鋼筋進場_B1F 柱牆
 - 材料進場查驗_混凝土_筏基頂版 BS
 - 材料進場查驗_鋼筋_筏基頂板 BS
 - 材料進場查驗_金鋼砂
- (5) 監造單位上周(114/8/23~8/29)執行施工抽查[3]
- 施工抽查_鋼筋_下層筋(缺失複驗)_筏基頂板 BS
 - 施工抽查_鋼筋_上層筋_筏基頂板 BS
 - 施工抽查_機電、配管(電器、弱電)_筏基頂板_BS 版
- (6) 缺失改善情形與督導查核改善說明。
- (7) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數 (檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	7	0	74	0	
2	環境檢查	7	0	74	4	
3	臨時用電	7	0	74	0	
4	防汛抽查記錄表	0	0	6	0	
5	施工架檢查	1	0	8	0	
累計次數		22	0	236	4	

本週檢查 22 次，合格 22 次，缺失改善 0 次，本週改善 0 次，已改善 0 次，
累計已改善 3 次，累計檢查 236 次

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/07/28	監造提出事項： 污水納管的高程檢討製造圖。	設計方/ 營造方/	決議， 詳附件 。	
2	114/07/28	營造提出事項： 2. 鋼構工程與金屬工程數量計算檢討	設計方/ 營造方/	待決議，營造廠與監造安排時間討論。	
3	114/07/28	營造提出事項： 排水立管檢討(括柱埋牆/明管?)	設計方/	待決議，設計單位本周與機電技師討論。	
4	114/07/28	營造提出事項： 截水溝長度檢討。	設計方/	決議 截水溝長度、施作位置檢討， 詳附件 。	
5	114/07/28	營造提出_樓梯階數檢討。	設計方/ 營造方/	待決議，依據剖面圖(單數階)為主。 請設計單位檢討無障礙法規是否有疑慮。	
6	114/08/11	營造提出討論事項：地坪面材高程討論(亞麻/磨石子磚)	營造方/	待決議。	
7	114/08/18	機電管制總表討論 管制總表進版	設計方/ 營造方/	待決議，討論進行中	
8	114/08/18	地下室結構檢討	設計方/ 營造方/	決議，詳附件。	
9	114/08/18	關於再生粒料使用範圍/流程檢討	設計方/ 機關方/	決議，關於再生粒料使用，需要請機關確認： 1_再生粒料預期使用數量目標?_無 2_是否只使用 AC 鋪面底部鋪再生粒料?_是 3_是否再使用景觀磚底部鋪再生粒料?_是 4_是否再多使用景觀磚摻再生粒料?_否(不須透水處	

				皆需施作) 5_若景觀磚需要摻再生粒料，請機關提供先前做過的配比&試驗報告(免設置) 6_第 3.4. 點以該項契約面積範圍為施作原則#	
--	--	--	--	--	--

十二、討論事項與決議：

項 次	內 容	備 註
1	[監造提出] 木構檢討說明	
	待決議，設計單位尚與廠商討論介面。包含木構退縮距離檢討、東南側收邊檢討。	
2	[監造提出] 請營造先提送 綠建築有關材料送審相關資料。	
	待決議，設計單位以 10 月取得為目標。	
3	[監造提出] 請營造提送機電排水之更新釋疑。#	
	決議，營造單位檢討後提出。	
4	[監造提出] 4F 屋頂版灌 RC 時，技師確認可不須滿堂架。但另外需請營造提出模板支撐或應力計畫。	
	決議，請營造提出模板支撐或應力計畫。	
5	[監造提出] 防火門窗的防火等級已檢討確認。#	
	決議，落地防火玻璃門窗不須 60A，詳附件。	
6	[監造提出] 防火門水平鎖或平推鎖討論。#	
	決議。 金屬防火門 平推鎖 玻璃防火門 水平鎖 是否涉及無障礙？把手高度是否涉及無障礙	
7	[監造提出] 與營造討論空調埋管檢討。#	
	決議，依照結構圖說辦理。	
8	[監造提出] 與營造討論木構小屋配管檢討。#	
	決議，以東側 RC 牆做主要配管來源，後續請營造單位檢討版上配管之可行性。	
9	[機關提出] 1140804 工程督導團體會議之會議紀錄已發送各單位，請各單位就會議決議先行檢視並改後，後續將於第二次團體督導會議確認（預計 10 月召開）。#	
	決議，雖機關於函文未壓回覆時間，為工程順利推進，請三方於 09/15 完成缺失改善回覆。	
10	[營造提出]	

	無障礙動線的寬度檢討(EX 樓電梯到廁所)#	
	待決議	

十三、臨時動議： 無

十四、散會： 時 分

附件一_三周預定進度表

三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	7
累計日曆天	74

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日 期		8月							9月							9月							備註
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
週 別		上週							本週							下週							
星 期		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
	牆配管	預定																					
		實際																					
	牆封模	預定																					
		實際																					
	pc打除（過高）	預定																					
		實際																					
	bs板鋼筋復原	預定																					
		實際																					
	消防配管	預定																					
		實際																					
	水電bs板配管	預定																					
		實際																					
	bs板混凝土澆置	預定																					
		實際																					
	b s 板機械粉光	預定																					
		實際																					
	地下室一層放樣	預定																					
		實際																					
	地下室一層柱鋼筋續接	預定																					
		實際																					
	地下室一層柱鋼筋綁紮	預定																					
		實際																					
	地下室一層柱配管	預定																					
		實際																					
單面模板組立	預定																						
	實際																						
牆鋼筋綁紮	預定																						
	實際																						
說明																							

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑒育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

附件三、計畫、材料設備及施工圖管制表(詳附件)

項次名稱		應送審項數	至 114/08/29 已送審 項數	至 114/08/29 逾期送審 項數	退回	審查中	審定	掃描完成
施工計畫 總計		35	16	0	0	0	16	0
整體施工、品質、 職業安全衛生		3	3	0	0	0	3	0
分項施工計畫書	建築	27	12	0	0	0	12	0
	水電	5	1	0	0	0	1	0
材料設備	總計	88	11	0	0	4	7	0
	建築	53	8	0	0	3	5	0
	水電	35	3	0	0	1	2	0
施工圖	總計	26	3	0	0	0	3	0
	建築	17	2	0	0	0	2	0
	水電	9	1	0	0	0	1	0

說明：

一、【截至 114/08/29】應送審計畫、材料及施工圖，依排定之送審管制總表期程提審查。

1. 本週預定送審(114/08/23~114/08/29)：

★B1F 頂版樑、版鋼筋加工及施工大樣圖(第一版)待結構機師修正圖面

★B1F 管路配置施工圖(第一版)

2. 下週預定送審(114/08/30~114/09/5)：

3. 送審審查時程逾 1 個月案件:*目前無逾 1 個月案件

附件四、選色項目

	項目	位置	預定送審日期	辦理情形	備註
1	鋁門窗	門窗扇框	115.		外裝
2	玻璃	窗戶	115.		外裝
3	鋼板門	門扇框	115.		內裝
3	磁磚	地坪/牆面			內裝
4	磨石子地磚	地坪			內裝
5	地毯	地坪			內裝
6	壁磚	外牆			外裝
7	紋理矽石塗料	外牆			外裝
8	帷幕窗	外牆			外裝
9	電梯內裝	電梯			內裝
10	衛浴設備	廁所			內裝
11	金屬欄杆	陽台			外裝
12					
13					