

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 010 次工務會議-會議記錄

一、會議時間：114 年 8 月 25 日（星期一）下午 14 時

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：張書瑋

記錄：尉宏章

四、與會人員：詳如簽到單

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.8.22 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.2.10	67 日 (尚餘 544.5 天)	展延工期 7 天

六、工程進度：

統計日期	114 年 8 月 22 日	備註
預定進度	3.880%	
實際進度	9.182%	
進度差異（實際-預定=差異）	5.302%	

七、上週已施作項目：(8/16-8/22)

1、筏基模板組立、土方回填區打 pc

2、水刀清洗地梁

3、bs 版下層筋綁紮

4、bs 版上層筋綁紮

八、本周預計施作項目：(8/23-8/29)

1、bs 版預留筋綁紮

2、打除過高 pc

3、bs 版鋼筋復原

4、bs 版混凝土澆置+粉光

九、下周預計施作項目：(8/30-8/5)

1、blf 放樣

2、柱鋼筋分料放箍筋

3、柱鋼筋續接

4、柱鋼筋綁紮

5、柱鋼筋配管

6、外牆施工架組立

7、單面模板組立

十、報告事項：

(1) 目前[9.182]%，目前[超前][5.302]%，請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。

(2) 分項施工計畫送審管制情形：截至[114 年 08 月 22 日]，

應送審[32]項，已送審[13]項，已核定[13]項，[]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。(建築-應送審[27]項，已送審[12]項，已核定[12]項，[]項審查中，[]項退回修正中。機電-應送審[5]項，已送審[1]項，已核定[1]項，[]項審查中，[]項退回修正中。下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。)

(3) 材料設備送審管制情形：截至[114 年 08 月 22 日]，

應送審[88]項，已送審[8]項，已核定[7]項，[1]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。(建築-應送審[53]項，已送審[6]項，已核定[5]項，[1]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。機電-應送審[35]項，已送審[2]項，已核定[2]項，[]項審查中，[]項退回修正中。)

(材料送審管制雖在預估時程內提送，但仍請承包廠商盡早提送，以利後續工程進行)

(4) 監造單位上周(114/8/16~8/22)執行材料進場查驗[2]：混凝土取樣、下層筋查驗。

(5) 缺失改善情形與督導查核改善說明。

(6) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數 (檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	7	0	67	0	
2	環境檢查	7	1	67	4	
3	臨時用電	7	0	67	0	
4	防汛抽查記錄表	0	0	6	0	
5	施工架檢查	1	0	7	0	
累計次數		23	0	214	3	

本週檢查 23 次，合格 23 次，缺失改善 0 次，本週改善 0 次，已改善 0 次，
累計已改善 3 次，累計檢查 214 次

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/07/28	監造提出事項： 污水納管的高程檢討製造圖。	設計方/ 營造方/	待決議：請營造提出相關圖說。	
2	114/07/28	營造提出事項： 2. 鋼構工程與金屬工程數量計算檢討	設計方/ 營造方/	待決議，營造廠與監造安排時間討論。	
3	114/07/28	營造提出事項： 排水立管檢討(括柱埋牆/明管?)	設計方/	待決議。	
4	114/07/28	營造提出事項： 截水溝長度檢討。	設計方/	待決議。	
5	114/07/28	營造提出_樓梯階數檢討。	設計方/ 營造方/	待決議，依據剖面圖(單數階)為主。請設計單位檢討無障礙法規是否有疑慮。	
6	114/08/11	營造提出討論事項：地坪面材高程討論(亞麻/磨石子磚)	營造方/	待決議。	
7	114/08/18	機電管制總表討論	設計方/ 營造方/	決議，詳附件。	
8	114/08/18	新增 放樣製造圖提送	設計方/ 營造方/	決議。	
9	114/08/18	地下室結構檢討	設計方/ 營造方/	待決議	
10	114/08/18	關於再生粒料使用範圍/流程檢討	設計方/ 機關方/	待決議，關於再生粒料使用，需要請機關確認： 1_再生粒料預期使用數量目標？ 2_是否只使用 AC 鋪面底部鋪再生粒料？ 3_是否再使用景觀磚底部	

				鋪再生粒料? 4_是否再多使用景觀磚摻再生粒料? 5_若景觀磚需要摻再生粒料，請機關提供先前做過的配比&試驗報告 6_再請機關另洽業務單位參與工務會議討論。	
--	--	--	--	---	--

十二、討論事項與決議：

項 次	內 容	備 註
1	[監造提出] 本期第一期請款流暢度及流程檢討	
	決議。請營造/監造/機關，提供文件檔案三方都須審核確認，再做印製紙本提送請款估驗(第一版)發文。	
2	[監造提出] 監造單位提出釋疑單	
	待決議。(詳附件)釋疑單表格	
3	[監造提出] 管制總表進板	
	待決議。	
4	[監造提出]雨天展延認定再討論： 因雨天無法施工，本案是用展延來認定，嚴格說起來仍可施工。 但避免後續督導或查核遇到狀況，營造/監造/機關 統一審查標準： (1)_工程主要要徑是否為戶外工項？ (2)_逐時或逐日雨量表是否達到標準？ (3)_若雨量表無達標但營造申請展延，應請營造提供足夠證明佐證(ex 照片) (4)_若當日有申請展延的事實，雨天展延當日不計施工項目及進度；(可記錄當天試驗、進場等紀錄)	
	決議。依決議辦理。	
5	[監造提出] 各樓層模板組立完成後，請申請高程數據檢複驗確認，再進行鋼筋綁紮。	
	決議。依決議辦理。	
6	[營造提出]工程告示牌數量多編	
	決議，後續變更設計辦理。	
7	[營造提出] 有關 1F 結構變更調整圖說	
	待決議，設計預計 9/5 提供給營造。	
8	[機關提出]	
	無	

十三、臨時動議： 無

十四、散會:15 時 30 分

附件一_三周預定進度表

三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	7
累計日曆天	67

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日 期		8月							8月							9月							備註
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
週 別		上週							本週							下週							
星 期		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
工程名稱	bs板鋼筋綁紮	預定																					
	實際																						
	地梁清洗	預定																					
	實際																						
	pc打除（過高）	預定																					
	實際																						
	bs板鋼筋復原	預定																					
	實際																						
	消防配管	預定																					
	實際																						
	水電bs板配管	預定																					
	實際																						
	bs板混凝土澆置	預定																					
	實際																						
	b s 板機械粉光	預定																					
	實際																						
地下室一層放樣	預定																						
實際																							
地下室一層柱鋼筋續接	預定																						
實際																							
地下室一層柱鋼筋綁紮	預定																						
實際																							
地下室一層柱配管	預定																						
實際																							
單面模板組立	預定																						
實際																							
筏基頂版模板組立	預定																						
實際																							
說明																							

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑒育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

附件三、計畫、材料設備及施工圖管制表(詳附件)

項次名稱		應送審項數	至 114/08/22 已送審 項數	至 114/08/22 逾期送審 項數	退回	審查中	審定	掃描完成
施工計畫 總計		35	16	0	0	0	16	0
整體施工、品質、 職業安全衛生		3	3	0	0	0	3	0
分項施工計畫書	建築	27	12	0	0	0	12	0
	水電	5	1	0	0	0	1	0
材料設備	總計	88	8	0	0	1	7	0
	建築	53	6	0	0	1	5	0
	水電	35	2	0	0	0	2	0
施工圖	總計	26	3	0	0	0	3	0
	建築	17	2	0	0	0	2	0
	水電	9	1	0	0	0	1	0

說明：

一、【截至 114/08/22】應送審計畫、材料及施工圖，依排定之送審管制總表期程提審查。

1. 本週預定送審(114/08/22~114/08/29)：

★無障礙電動升降梯材料(第一版)、施工架材料(第一版)

★B1F 頂版樑、版鋼筋加工及施工大樣圖(第一版)、B1F 管路配置施工圖(第一版)

2. 下週預定送審(114/08/29~114/09/5)：

3. 送審審查時程逾 1 個月案件:*目前無逾 1 個月案件