

# 附件一\_三周預定進度表

## 三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	7
累計日曆天	18

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日期		7月							7月							7月							備註
		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
週別		上週							本週							下週							
星期		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
假設工程施工	預定																						
	實際																						
土方開挖及整地	預定																						
	實際																						
筏基下方監測儀器施工	預定																						
	實際																						
接地工程施工	預定																						
	實際																						
第一層pc施工	預定																						
	實際																						
第二層pc施工	預定																						
	實際																						
筏基底hdpe防水板施工	預定																						
	實際																						
點井施工	預定																						
	實際																						
基礎鋼筋工程施工	預定																						
	實際																						
基礎放樣施工	預定																						
	實際																						
說明																							

## 附件二\_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑒育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

附件三、計畫、材料設備及施工圖管制表(詳附件)

項次名稱		應送審項數	至 114/07/04 已送審 項數	至 114/07/04 逾期送審 項數	退回	審查中	審定	掃描完成
整體施工、品質、職業安全 衛生		3	3	0	0	0	3	0
分項施工計 畫書	建築	27	8	0	0	1	7	0
	水電	5	0	0	0	0	0	0
材料設備	建築	53	4	0	0	0	4	0
	水電	34	1	0	0	0	1	0
施工圖	建築	17	0	0	0	0	0	0
	水電	10	0	0	0	0	0	0
說明： 一、【截至 114/07/04】應送審計畫、材料及施工圖，依排定之送審管制總表期程提審查。								

1. 本週預定送審(114/07/05~114/07/11)：

- ★施工風險評估計畫(第一版)
- ★汛期防災減災計畫(第一版)
- ★混凝土工程計畫(第一版)
- ★施工架工程計畫(第一版)
- ★筏基鋼筋加工圖及施工大樣圖(第一版)

2. 下週預定送審(114/07/12~114/07/18)：

3. 送審審查時程逾1個月案件: