

H02_編號	提出日期	項目編號	提出方①②③④⑤	提出_主因	提出_主旨	提出_內容	提出_施工部位	原圖號	原預算項次	提出_文件號	備註:建議	回覆_主旨	回覆_內容	修正圖號
雲H02_1140616_19	2025/8/25	19	①設計方	/契約釋疑	FRP盆栽尺寸討論	FRP盆栽尺寸調整_想調整(目前太小)_想改28W*28H	F.裝修前	發包_		L1.07/L1.08/L1.09/L1.10				
雲H02_1140616_20	2025/8/25	20	①設計方	/契約釋疑	無障礙規範檢討	無障礙廁所調整(尚未符合205.2.4)	㊟一層結構體前							
雲H02_1140616_21	2025/8/25	21	①設計方	/契約釋疑	自行車架數量減少	東北側自行車架數量減少(減少6.5m)	G.景觀前	建照_ A2.01 發包_ A2.01/L1.02						
雲H02_1140616_22	2025/8/25	22	①設計方	/契約釋疑	景觀地磚規格調整	L3、L4地磚尺寸改_30*30cm	G.景觀前	發包_ L3.03						
雲H02_1140616_23	2025/8/25	23	①設計方	/契約釋疑	水溝尺寸統一	水溝RC部分尺寸統一_ UA(H55*W65) UB(H70*W65)	G.景觀前	發包_ L3.06						
雲H02_1140616_25	2025/8/25	25	①設計方	/契約釋疑	圖說標示調整	1.無障礙電梯後續從C改為A 2.無障礙停車位全移至地下室以上，統一無障礙通路：停車位統一梯間、一層統一由西側入口進入。集中無障礙標示系統。		建照_ A9.02						
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	筏基水池調整	水池縮減，依建照版設置。		發包_ F0-02						送審_ F0-02
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	幫浦規格調整	撤水幫浦改35HP Q1350L/min H55m。		發包_ F0-02/F0-03						送審_ F0-02/F0-03
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	室內柱圖說誤植	綜合連結室內柱2F誤植1，總計4。		發包_ F0-02						送審_ F0-02
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	消防設備數量檢討	1_綜合室內柱，B1F增2、1F增1、2F增2，總計增5。 2_火警綜合盤B1F減3、4F增1、5F增1，總計減1。 3_偵煙探測器(1種)6F減1，總計減1。 4_偵煙探測器(2種)B1F減1、1F增4、2F增2、3F減1、6F增2，總計增6。 5_差動探測器B1F減33、1F增4、2F增2、3F減1、6F減1，總計減29。 6_定溫探測器1F減2，總計減2。 7_揚聲器B1F增3、1F增8、2F減1、3F減3、4F減1、5F增1、6F減3，總計增2。				發包_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-02~F2-08			送審_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-02~F2-08	
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	消防設備數量檢討	滅火器B1F增2、2F增1、3增1、4F增4、5F增2、6F減1，總計增9。 B級出口燈2F減1、6F增1，總數不變。 B級方向燈(單向)1F減2，總數減2。 C級方向燈(單向)3F增1，總數增1。 緊急照明燈PL燈改為LED燈。B1F增3、2F增2、3F增7、4F減10、5F減1、6F減1，總數不變。		發包_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-02~F2-08						送審_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-10~F2-16
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	給水設備數量檢討	1.水表尺寸原為65mm修正為75mm 2.水錶後增加持壓閥設備		發包_ W2-02						送審_ W2-02
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	自來水內線審查計算表	1.用水人口數推算原為4人/戶修正為3人/戶 2.水錶口徑原採65mm修正為75mm								自來水內線審查計算表
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	自來水審查補件	1.供水高程查對表 2.土地謄本 3.開工申報書								自來水審查補件
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	油脂截留器免設置說明	1.法規:"機關"單位需增設油脂截留器,因此案無烹飪設備,故於圖面水槽處新增備註"水槽設置為提供清洗手部及杯皿使用,因為做烹飪使用,故無設置油脂截留器。"此文字說明。		發包_ P2-04~P2-09						送審_ P2-04~P2-09
雲H02_1140616_0	2025/8/25		①設計方	/五管審查	汗水處理設施/污水納管	1.污水排放原為設置兩處污水處理設施,經污水查詢確認為納管區域,修正為取消兩處污水處理設施,於園區內設置4處匯流陰井及一處自設陰井銜接污水下水道。		發包_ P2-01、P2-03					圖說調整、預算調整	送審_ P2-01、P2-03
雲H02_1140525_0	2025/8/25		①設計方	/建照抽查		鋼構梯結構基礎是否穩固?有無過樑? (承辦口頭提出)							尚須另與結構技師確認!	
雲H02_1140525_0	2025/8/25		①設計方	/建照抽查		補標示無障礙座席(國際會議廳1F)。 (承辦口頭提出)							經檢討，依技規第167-5條，本案固定座椅席位數量為151-250個，因此需設輪椅觀眾席位共3個。 ----- 經檢討， 1_原預算座席減3/無障礙座席+3 2_後續建照變更補充標示。	建照_ A2.02.2/A2.02.3/A9.02