

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國115年7月7日
發文字號：雲環行字第1150008327號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」第十一次估驗，既經監造單位同意，本局予以核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所115年6月18日碩環字第1150618003號函。
- 二、第十一次估驗資料1式4份，由久木營造有限公司、貴事務所各執1份及本局收執2份據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

雲林縣環境保護局

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第十一次估驗

主辦機關：雲林縣環境保護局

監造單位：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

承包廠商：久木營造有限公司

估驗期間：115.05.01~115.05.31

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


(契約編號：114-041)

工期計算統計表

項目 月別	日曆 天	免計日曆天		展延 日曆天	實際 日曆天	累計 日曆天	備註
		民俗 例假	其他 原因				
114年6月	14	0	0	0	14	14	1. 本工程 114.6.17 開工
114年7月	31	0	0	4	27	41	1. 114.07.07 丹納斯颱風申請展延工期 1 日 2. 114.07.08~114.07.10 申請展延工期 2.5 日 3. 114.07.28 申請展延工期 0.5 日
114年8月	31	0	0	4	27	68	1. 114.08.02~114.08.04 申請展延工期 3 日 2. 114.08.13 楊柳颱風申請展延工期 1 日
114年9月	30	0	0	1	29	97	1. 114.09.19、114.09.23 申請展延工期 1 日
114年10月	31	0	0	0	31	128	
114年11月	30	0	0	1	29	157	1. 114.11.12 鳳凰颱風申請展延工期 1 日
114年12月	31	0	0	0	31	188	
115年1月	31	0	0	0	31	219	
115年2月	28	0	0	0	28	247	
115年3月	31	0	0	0	31	278	
115年4月	30	0	0	1.5	28.5	306.5	1. 115.04.04 及 115.04.06 申請展延工期 1.5 日
115年5月	31	0	0	0	31	337.5	
合計	349	0	0	11.5	337.5	337.5	

施工廠商

監造廠商



共同投標估驗計價款各成員分配表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

估驗日期：115年05月31日

估驗次別：第十一次

成員名稱	本期分配金額	累計分配金額	廠商確認核章
久木營造有限公司	12,415,592	截至上期191901940 + 本期12415592 204,317,332	 
祥旺機電工程有限公司	1,008,652	截至上期897987+ 本期1008652 1,906,639	 
正益空調工程有限公司	0	0	 
合計	13,424,244	206,223,971	

雲林縣環境保護局

工程採購估驗申請書(第十一次估驗)

填表日期：115年05月31日

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		
主辦單位	雲林縣環境保護局		
監造單位	吳建志賴人碩聯合建築師事務所		
承包廠商	久木營造有限公司		
契約金額	607,000,000	變更後契約金額	
前次估驗金額	✓ 18,280,799	已估驗金額	199,780,409
本次估驗金額	13,772,553	累計估驗金額	199,780,409 + 13,772,553 = 213,552,962
實際開工日期	114年06月17日	預訂竣工日期	116年02月18日
本次估驗基準日	115年05月31日	前次估驗基準日	115年04月30日
本次估驗基準日之預定進度	31.137% 80%後施	前次估驗基準日之預定進度	26.800%
本次估驗基準日之實際進度	35.236% 工日完	前次估驗基準日之實際進度	33.012%

檢附：估驗計價文件(1式3份)：

- 1. 工程採購估驗申請書。
- 2. 估驗計價單。
- 3. 計價保留金額計算。
- 4. 估驗計價總表。
- 5. 估驗計價明細表。
- 6. 估驗數量計算表。
- 7. 估驗基準日之施工日誌。
- 8. 物價指數調整工程款明細表。(無者免)
- 9. 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主)。

廠商及負責人 (蓋章)	專任工程人員 (簽章)	監造單位 審查結果	監造單位 (蓋章)
 	 柯乃文	☒ 符合契約約定。 ☐ 未符契約約定。	 

雲林縣環境保護局

估驗請款計價單


第1頁共1頁 單位：元

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程			估驗次別	11	完成 百分率	本次	2.27
工程編號		開工日期	114年06月17日	原契約金額	607,000,000	已工作日數	累計	35.18
契約編號	114-041	履約期限	611.5日曆天	最近一次契約變更後之 契約金額		累計撥付未扣回預 付款		349
廠商名稱	久木營造有限公司	估驗期間	115年05月31日	累計撥付預付款				

估驗			驗			細			表			備 註
估驗計價款(C)	物價指數調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣回預付款(G)	應付金額(H)	應付金額(H)	應付金額(H)	應付金額(H)	應付金額(H)	應付金額(H)	應付金額(H)	
本次	13,772,553	358,231	706,540	→(3112553+358231)×0.05	13,424,244	✓						
截至前次累計	199,780,409	352,756	✓ 7,317,438	✓ 16000	192,799,727	✓						
截至本次累計	213,552,962	710,987	8,023,978		206,223,971							

本次「扣款」(E1)欄位內容說明：

本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「違約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：

監造單位	承包廠商	承辦人	科長	主任秘書	副局長	局長
	 物價指數調整款應存371182, 廠商誤算成358231, 115年1月2日致電環保局, 廠商誤算, 而化358231計算差額下月再補		行政科 科長 王厚然	雲林縣環境保護局 主任秘書 王厚然	雲林縣環境保護局 副局長 黃富義	雲林縣環境保護局 局長 張奇維

雲林縣環境保護局
估驗請款計價單

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				第11次付款				第1頁共1頁		
工程編號	114-041		實際開工日期	114年06月17日		預算施工金額		607,000,000		本期核發金額		13,424,244
契約編號	114-041		規定完工期限	611.5日/曆天		承 包 金 額		607,000,000		本期應扣金額		13,424,244
工程地點	雲林縣虎尾鎮		估驗日期	115年05月31日		變更設計 增減金額		0		本期實發金額		13,424,244
施工單位	久木營造有限公司					結果淨增、減		0		以前核發金額		192,799,727
						總計核發金額		206,223,971				
表												
估驗項目			估驗		詳		核發金額		備註			
原契約或追加減後總價			完成百分率		估驗計價		保留金額		核發金額			
本次			本次		本次		本次		本次			
累計			累計		累計		累計		累計			
施工費(115年05月31日)			2.27		13,772,553		213,552,962		688,628		13,083,925	
物價指數調整款(115年05月)			358,231		710,987		35,549		340,319		675,438	
合計			4,130,784		214,263,949		706,540		8,023,978		206,239,971	
金額			本單所計價款及先收工程材料無訛，特此聲明。		214,263,949		706,540		8,023,978		206,239,971	
施工廠商：久木營造有限公司			負責人：賴雪燕		中華民國 年 月 日(發票送達日期)		專任工程人員：柯乃文		局長			
承辦人			科長		主任秘書		副局長		局長			
監造單位			行政科長王厚然		15.7.6 收執		雲林縣環保局黃富義		局長			
物價調整款係依37782 廠商單據或358231.15 1702致呈現收廠商 請核在358231款內 差額下月再補			15.7.6 收執		雲林縣環保局黃富義		局長		局長			

雲林縣環境保護局

計價保留金額計算(第12期,截至115年05月31日止)

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司 假設、基礎、建築結構、鋼 構、木構、門窗、金屬、裝 修、防水、雜項、設備、景觀 工程	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司 電氣、弱電、給排水、消防工 程	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司 空調工程
甲.壹	建築工程	10,930,317.60		
甲.貳	機電工程		1,011,179.60	0.00
	小計	10,930,317.60	1,011,179.60	0.00
	第12期	100.00%	100.00%	100.00%
甲.參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費 0.74%	86,209.35		
甲.肆	品質管制作業費 0.6%	132,500.00		
甲.伍	承包商管理及利潤費 8%	955,319.78		
甲.陸	臨時設施,工地縮時攝影	1,250.00		
甲.柒	營造綜合保險 0.25%	0.00		
甲.捌	營業稅 5%	605,217.34	50,558.98	
	小計	12,710,814.00	1,061,739.00	
	合計		13,772,553	
	保留金額小計	635,541	53,087	0
	(B)保留金額合計		688,628	
物調保留金額計算				
項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司
	小計	358,231.00		
	合計		358,231	
	物調保留金額小計		17,912	
	(D)保留金額合計		17,912	
核發金額核算				
	本期估驗計價	12,710,814	1,061,739	
	-估驗計價保留款	635,541	53,087	
	本期物調指數	358,231		
	-物調指數保留款	17,912		
	總價(總計)	12,415,592	1,008,652	
	(E)核發金額合計		13,424,244	

註：以上保留金額計算方式(第1成員：久木-5%)、(第2成員：祥旺-5%)、(第3成員：正益-5%)

承包廠商：

監造單位：

雲林縣環境保護局
估驗計價總表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 1 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
甲	發包工程費										
壹	建築工程										
一	假設及拆除工程	1	20,206,750	✓	20,206,750	1	✓12,059,190.00	1	1,826,000.00	1	13,885,190.00
二	基礎工程	1	22,152,085	✓	22,152,085	1	✓21,757,515.34	1	-	1	21,757,515.34
三	建築結構體工程	1	122,725,370	✓	122,725,370	1	✓118,236,480.00	1	3,659,200.00	1	121,895,680.00
四	鋼構工程	1	28,800,734	✓	28,800,734						
五	木構工程	1	25,366,336	✓	25,366,336						
六	門窗工程	1	51,756,778	✓	51,756,778	1	✓1,478,823.20	1	1,867,127.60	1	3,345,950.80
七	金屬工程	1	44,582,805	✓	44,582,805						
八	地坪裝修工程	1	18,757,610	✓	18,757,610	1	✓298,540.00	1	4,140.00	1	302,680.00
九	牆面裝修工程	1	23,725,575	✓	23,725,575	1	✓6,394,000.00	1	1,875,000.00	1	8,269,000.00
十	坪頂裝修工程	1	20,177,200	✓	20,177,200	1	✓5,621,000.00	1	1,180,000.00	1	6,801,000.00
十一	防水工程	1	9,913,150	✓	9,913,150	1	✓4,350,480.00	1	518,850.00	1	4,869,330.00
十二	雜項工程	1	12,147,925	✓	12,147,925						
十三	設備工程	1	3,817,880	✓	3,817,880						
十四	景觀工程	1	12,526,947	✓	12,526,947						
	建築工程合計(甲、壹)		416,657,145	✓	416,657,145		✓170,196,028.54		10,930,317.60	✓	181,126,346.14
貳	機電工程										
一	電氣工程	1	33,970,706	✓	33,970,706	1	✓228,601.50	1	396,875.20	1	625,476.70
二	弱電工程	1	24,731,200	✓	24,731,200	1	✓354,849.10	1	57,029.40	1	411,878.50
三	給排水設備工程	1	12,340,000	✓	12,340,000	1	✓191,288.00	1	324,060.00	1	515,348.00
四	消防工程	1	7,196,210	✓	7,196,210	1	✓125,500.00	1	233,215.00	1	358,715.00
五	空調工程	1	31,644,846	✓	31,644,846						
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	1	874,000	✓	874,000						
	機電工程合計(甲、貳)		110,756,962	✓	110,756,962	1	✓900,238.60		1,011,179.60		1,911,418.20
	直接工程費用		527,414,107	✓	527,414,107	50	✓171,096,267.14		11,941,497.20	✓	183,037,764.34

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價總表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止第 2 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	總價
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)						790000/20日	1	140,512.20	140,512.20
一	職業安全衛生，可量化部分	1	234,187	✓	234,187	1	✓128,802.85	1	✓11,709.35	140,512.20
二	職業安全衛生，不可量化部分	1	990,000	✓	990,000	1	✓544,500.00	1	✓49,500.00	594,000.00
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	1	2,178,677	✓	2,178,677	1	✓1,307,206.20	1	✓25,000.00	1,307,206.20
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	1	500,000	✓	500,000	1	✓275,000.00	1	✓25,000.00	300,000.00
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)						500000/20日	1	265000/20	265000/20
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	1	2,650,000	✓	2,650,000	1	✓1,457,500.00	1	✓132,500.00	1,590,000.00
二	品質管理，材料設備檢驗試驗費	1	514,485	✓	514,485	1	✓360,139.50	1	-	360,139.50
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與相關牽證、綠建築標準申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.一~壹.二合計之8%)	1	42,193,129	✓	42,193,129	1	✓13,687,701.37	1	✓955,319.78	14,643,021.15
	合計(甲.壹~甲.伍)		576,674,585	✓	576,674,585		✓188,857,117.06		✓13,115,526.33	201,972,643.39
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	1	50,000	✓	50,000	1	✓38,750.00	1	1,250.00	40,000.00
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)	1	1,441,686	✓	1,441,686	1	✓1,441,686.00	1		1,441,686.00
捌	營業稅(甲.壹~甲.伍合計5%)	1	28,833,729	✓	28,833,729	1	✓9,442,855.85	1	✓655,776.32	10,098,632.17
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)		607,000,000	✓	607,000,000		✓199,780,408.91		13,772,552.64	213,552,961.56
	總價(總計)		607,000,000	✓	607,000,000		✓199,780,409		13,772,553	213,552,962

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 1 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量
甲	發包工程費									
壹	建築工程									
一	假設及拆除工程									
1	工地拆除、拆除、清除與整平，含運棄(含既有行人行道、景觀及既有雜項物)	式	1.00	350,000	✓ 350,000	0.50	✓ 175,000.00			0.50
2	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，一般甲種圍籬	M	300.00	1,550	✓ 465,000	270.00	✓ 418,500.00			270.00
3	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，綠圍籬	M	525.00	6,000	✓ 3,150,000	472.00	✓ 2,832,000.00			472.00
4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=8米)	樁	2.00	48,500	✓ 97,000	1.70	✓ 82,450.00			1.70
5	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	樁	1.00	28,500	✓ 28,500	0.80	✓ 22,800.00			0.80
6	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，含裝拆	座	1.00	77,500	✓ 77,500	0.90	✓ 69,750.00			0.90
7	環境保護，工區臨時排水工程，含沉澱池	式	1.00	120,000	✓ 120,000	0.78	✓ 93,000.00	0.025	3,000.00	0.800
8	工程告示牌及工地標誌，(及安全衛生告示牌)	式	1.00	36,000	✓ 36,000	0.50	✓ 18,000.00			0.50
9	竣工文件，竣工銘牌(不鏽鋼80*50*2mm 蝕刻字體及平面配置圖)	式	1.00	50,000	✓ 50,000					
10	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，長16.5m，(跨度，3k，5.4~5.64m)，含水電空調等	棟	1.00	230,000	✓ 230,000	1.00	✓ 230,000.00			1.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 2 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
11	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)	式	1.00	66,890	✓ 66,890	1.00	✓ 66,890.00			1.00	66,890.00
12	工地臨時建築設施，臨時廁所	組	1.00	37,800	✓ 37,800	1.00	✓ 37,800.00			1.00	37,800.00
13	臨時設施，工程用電設備、用水、資通訊設備，含申請及設備架設	式	1.00	150,000	✓ 150,000	1.00	✓ 150,000.00			1.00	150,000.00
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	38,000	✓ 760,000	11.00	✓ 418,000.00	1.00	38,000.00	12.00	456,000.00
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	690	✓ 5,987,990	6,200.00	✓ 4,278,000.00	1,500.00	1,035,000.00	7,700.00	5,313,000.00
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	440	✓ 1,681,680	1,550.00	✓ 682,000.00	500.00	220,000.00	2,050.00	902,000.00
17	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	440	✓ 1,290,680	500.00	✓ 220,000.00	500.00	220,000.00	1,000.00	440,000.00
18	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，裝拆(含租金)	M3	8,361.00	310	✓ 2,591,910	6,500.00	✓ 2,015,000.00			6,500.00	2,015,000.00
19	工地清理，交屋清潔費	式	1.00	1,000,000	✓ 1,000,000						
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00	500,000	✓ 500,000	0.50	✓ 250,000.00			0.50	250,000.00
21	工地清理，營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	10,528.00	100	✓ 1,052,800			3,100.00	310,000.00	3,100.00	310,000.00
22	資料送審(含竣工圖、竣工資料製作、建管勘驗使用執照申辦取得相關費用(含無障礙勘驗申辦取得等)、綠建築標準作業及報告書製作、各式文書作業雜項費用)	式	1.00	350,000	✓ 350,000						
23	工區結構物及設施復原	式	1.00	132,000	✓ 132,000						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 3 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	小計				✓20,206,750		✓12,059,190.00		1,826,000.00		13,885,190.00
二	基礎工程										
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	50	✓999,000	13,138.00	✓656,900.00			13,138.00	656,900.00
2	構造物開挖，機械挖，含近運暫存	M3	17,789.895	300	✓5,336,969	17,789.90	✓5,336,968.50			17,789.895	5,336,968.50
3	構造物回填，原材料回填，含運費，85%≤壓實度	M3	4,874.895	300	✓1,462,469	4,700.00	✓1,410,000.00			4,700.00	1,410,000.00
4	廢方處理，含揚塵抑制，含近運堆置	M3	12,915.00	247	✓3,190,005	12,915.00	✓3,190,005.00			12,915.00	3,190,005.00
5	隧道噴凝土，175kgf/cm2，t=5cm	M2	1,435.00	1,390	✓1,994,650	1,435.00	✓1,994,650.00			1,435.00	1,994,650.00
6	安全觀測系統	式	1.00	140,200	✓140,200	1.00	✓140,200.00			1.00	140,200.00
7	抽水，點井，深度<6m	支	48.00	40,000	✓1,920,000	48.00	✓1,920,000.00			48.00	1,920,000.00
8	擋土設施，鋼板樁L=9M	M	235.60	11,874.15	✓2,797,550	235.60	✓2,797,549.74			235.60	2,797,549.74
9	輔助加強樁，I型鋼租金 300*300*15，L=13M	支	295.00	14,614.38	✓4,311,242	295.00	✓4,311,242.10			295.00	4,311,242.10
	小計				✓22,157,085		✓21,757,515.34				21,757,515.34
三	建築結構體工程										
1	普通模板，（建築，建築物）	M2	31,257.00	1,110	✓34,605,270	29,763.00	✓33,036,930.00	1,440.00	1,598,400.00	31,203.00	34,635,330.00
2	清水模板，（建築，建築物）	M2	6,717.00	1,200	✓8,060,400	6,120.00	✓7,344,000.00	597.00	716,400.00	6,717.00	8,060,400.00
3	銲接鋼線網，點焊鋼線網 7×7×150×150mm	M2	57.00	500	✓28,500						
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	33,000	✓46,563,000	1,411.00	✓46,563,000.00			1,411.00	46,563,000.00
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	250	✓1,182,250	4,729.00	✓1,182,250.00			4,729.00	1,182,250.00
6	結構用混凝土，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	295.00	3,000	✓885,000	295.00	✓885,000.00			295.00	885,000.00
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	3,500	✓29,578,500	7,924.00	✓27,734,000.00	359.00	1,256,500.00	8,283.00	28,990,500.00
8	水泥混凝土鋪面，t=40cm，輕質混凝土	M3	55.00	2,500	✓137,500						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 4 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
9	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1：3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	21.00	750	✓ 15,750						
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	150	✓ 1,579,200	9,942.00	✓ 1,491,300.00	586.00	87,900.00	10,528.00	1,579,200.00
	小計				✓ 122,723,370		✓ 118,236,480.00		3,659,200.00		121,895,680.00
四 鋼構工程											
1	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B，含加工及組立	T	51.00	82,000	✓ 4,182,000						
2	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，A36，含加工及組立	T	2.00	82,000	✓ 164,000						
3	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，基礎鋼板、接合鋼板、加勁鋼板，含加工及組立	T	9.00	82,000	✓ 738,000						
4	建築鋼結構，鋼構工程，扁管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	183.00	89,000	✓ 16,287,000						
5	建築鋼結構，鋼構工程，方管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	8.00	89,000	✓ 712,000						
6	鋼柱基礎螺栓及埋設M24	支	88.00	650	✓ 57,200						
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24	支	224.00	650	✓ 146,000						
8	高拉力螺栓 M22 S10T	支	1,294.00	85	✓ 109,990						
9	剪力釘 ϕ 22mm L=125mm	支	504.00	36	✓ 18,144						
10	拉桿 R16	組	12.00	3,600	✓ 43,200						
11	鋼柱底無收縮水泥灌漿	處	41.00	1,500	✓ 61,500						
12	鋼樑無收縮水泥灌漿	處	156.00	1,500	✓ 234,000						
13	鋼材專業塗裝，防火	M2	6,264.00	895	✓ 5,604,280						
14	鍍鋅鋼承板工料 3W(1.2mmTH)	M2	51.00	820	✓ 41,820						
15	建築鋼結構，鋼構梯(含試裝、運輸、安裝及接合等)	式	1.00	400,000	✓ 400,000						

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 5 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	小計				✓ 28,800,734						
五	木構工程										
1	粗木作，大型原木結構，GLT(柱+梁+斜撐)	才	22,429.00	245	✓ 5,498,105						
2	粗木作，樓地板，CLT(版+樓梯)	才	21,616.00	245	✓ 5,297,920						
3	粗木作，樓地板，4F CLT(版)	才	3,769.00	245	✓ 923,405						
4	粗木作，合板，CLT(版)	才	100.00	245	✓ 24,500						
5	C L T 室外防水工程	M2	344.00	1,300	✓ 447,200						
6	防腐角材+五分結構用合板+防水毯，(戶外露臺架高抓洩水坡度用)	M2	170.00	4,000	✓ 680,000						
7	支撐腳+鋁角材+南洋樺木面板(t=2.5mm)，(戶外地板防水架高用)	M2	170.00	4,925	✓ 837,250						
8	R C 牆包杉木飾牆	M2	40.40	8,390	✓ 338,956						
9	粗木作，構件、五金、塗裝	式	1.00	9,124,000	✓ 9,124,000						
10	粗木作，運雜費用	式	1.00	2,200,000	✓ 2,200,000						
	小計				✓ 25,366,336						
六	門窗工程										
1	鋁窗，固定式，W02，W500*H120	樞	1.00	27,000	✓ 27,000						
2	鋁窗，鋁百葉，W03，W260*H280	樞	1.00	58,240	✓ 58,240						
3	鋁窗，固定+推射式，WD01，W70*H240	樞	32.00	11,424	✓ 365,568	2.80	✓ 31,987.20	4.90	55,977.60	7.70	87,964.80
4	鋁窗，固定+推射式，電動排煙，WD01-F，W70*H240	樞	10.00	14,520	✓ 145,200	1.40	✓ 20,328.00	4.20	60,984.00	5.60	81,312.00
5	鋁窗，固定+推射+橫拉式，WD03，W140*H240	樞	148.00	26,880	✓ 3,978,240	14.70	✓ 395,136.00	38.50	1,034,880.00	53.20	1,430,016.00
6	鋁窗，固定+推射+橫拉式，電動排煙，WD03-F，W140*H240	樞	54.00	29,320	✓ 1,580,280			20.30	595,196.00	20.30	595,196.00
7	鋁窗，推射+橫拉式，霧面膜，WD04，	樞	3.00	28,560	✓ 85,680	2.80	✓ 79,968.00			2.80	79,968.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 6 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	W140*H240										
8	鋁窗，推射+橫拉式，電動排煙，WD04-F，W140*H240	樘	15.00	28,560	✓ 428,400	7.00	✓ 199,920.00			7.00	199,920.00
9	鋁窗，鋁百葉，WD11，W140*H240	樘	3.00	25,200	✓ 75,600						
10	鋁窗，防火檢修門，60A，WD12，W50*H80	樘	5.00	7,200	✓ 36,000			1.20	8,640.00	1.20	8,640.00
11	鋁窗，推射式，鋁百葉，WD13，W130*H240	樘	6.00	24,960	✓ 149,760						
12	防水開門，不銹鋼，D03	樘	1.00	504,000	✓ 504,000						
13	鋁門扇及門樘，推射式，紙蕊蜂巢美耐板門，D01，W90*H220	樘	9.00	15,260	✓ 137,340	1.40	✓ 21,364.00			1.40	21,364.00
14	鋁門扇及門樘，推射式，紙蕊蜂巢美耐板門，D04，W120*H220	樘	2.00	19,160	✓ 38,320	1.40	✓ 26,824.00			1.40	26,824.00
15	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D05，W80*H220	樘	6.00	12,320	✓ 73,920						
16	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D06，W100*H220	樘	15.00	15,400	✓ 231,000						
17	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D06-F，W100*H220	樘	6.00	39,600	✓ 237,600	0.90	✓ 35,640.00			0.90	35,640.00
18	鋁門扇及門樘，橫拉門，熱固性樹脂板門，D07，W100*H220	樘	7.00	14,960	✓ 104,720						
19	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220	樘	16.00	47,520	✓ 761,320	3.30	✓ 156,816.00	0.60	28,512.00	3.90	185,328.00
20	鋁門扇及門樘，橫拉門，紙蕊蜂巢美耐板門，D09，W100*H220	樘	1.00	20,000	✓ 20,000						
21	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220	樘	14.00	39,600	✓ 554,400	2.10	✓ 83,160.00			2.10	83,160.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 7 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
22	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， D11，W100*H320	樘	6.00	19,200	✓ 111,200								
23	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙 開，D13-F，W180*H220	樘	8.00	79,200	✓ 633,600	2.40	✓ 190,080.00					2.40	190,080.00
24	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙 開，D14-F，W200*H220	樘	12.00	88,000	✓ 1,056,000	2.70	✓ 237,600.00	0.30	26,400.00	3.00	264,000.00		
25	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， D15，W140*H320	樘	2.00	29,120	✓ 58,240								
26	鐵捲門，(A種防火門，1小時防火時效)， SD01，W600*H370	樘	1.00	375,000	✓ 375,000								
27	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD1，W120*H220	樘	19.00	17,160	✓ 326,040			0.30	5,148.00	0.30	5,148.00		
28	鋼門扇及門樘，推射式，防火玻璃門， 60A，GD01F，W120*H220	樘	3.00	52,800	✓ 158,400								
29	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD02，W180*H220	樘	1.00	29,700	✓ 29,700								
30	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD03，W150*H220	樘	2.00	24,750	✓ 49,500			0.60	14,850.00	0.60	14,850.00		
31	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD04，W150*H240	樘	1.00	27,000	✓ 27,000								
32	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD05，W200*H240	樘	1.00	36,000	✓ 36,000			0.30	10,800.00	0.30	10,800.00		
33	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD07，W130*H220	樘	11.00	21,450	✓ 235,950								
34	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD08，W100*H220	樘	21.00	14,300	✓ 300,300			1.80	25,740.00	1.80	25,740.00		

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止) 第 8 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
35	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD09，W120*H240	樘	3.00	18,720	✓ 56,160						
36	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD10，W240*H240	樘	1.00	43,200	✓ 43,200						
37	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙 開，GD11，W220*H240	樘	1.00	39,600	✓ 39,600						
38	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD12，W155*H210	樘	1.00	16,300	✓ 16,300						
39	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD13，W125*H210	樘	1.00	13,150	✓ 13,150						
40	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD14，W160*H210	樘	1.00	16,800	✓ 16,800						
41	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD15，W180*H210	樘	1.00	18,900	✓ 18,900						
42	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門， GD16，W245*H210	樘	1.00	25,750	✓ 25,750						
43	鋁窗，鋁框，強化玻璃隔間	M2	728.50	4,000	✓ 2,914,000						
44	鋁窗，鋁框，防火玻璃隔間	M2	35.00	9,240	✓ 323,400						
45	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆鋁 框架暨強化玻璃帷幕	M2	1,200.00	18,900	✓ 22,680,000						
46	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆鋁 型鋁框架暨強化玻璃帷幕	M2	530.00	23,800	✓ 12,614,000						
	小計				✓ 51,756,778	✓ 1,478,823.20		✓ 1,867,127.60			3,345,950.80
七	金屬工程										
1	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	M2	4,550.00	2,000	✓ 9,100,000						
2	金屬製品，水平花架金屬包板與被覆骨架	M2	495.00	8,600	✓ 4,257,000						

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 10 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
21	建築鋼結構，鋼構戶外梯面板及收邊	式	1.00	50,000	✓ 50,000						
22	建築鋼結構，豎木收邊(國際會議廳屋頂)	M	66.00	6,900	✓ 451,400						
	小計				✓ 44,582,805						
八	地坪裝修工程										
1	鋪地磚，止滑地磚，含打底，(F1)	M2	600.00	1,530	✓ 918,000						
2	鋪地磚，亞麻地坪，含打底，(F2)	M2	3,158.00	1,900	✓ 6,000,200						
3	鋪地磚，鑲面磨石子地磚，含打底，(F3)	M2	1,631.00	1,560	✓ 2,544,360						
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	460	✓ 302,680	649.00	✓ 298,540.00	9.00	4,140.00	658.00	302,680.00
5	鋪地磚，止滑地磚30*60cm，含打底，(F5-1)	M2	201.00	1,725	✓ 346,725						
6	鋪地磚，止滑地磚30*30cm，含打底，(F5-2)	M2	118.00	1,725	✓ 203,550						
7	地毯，連工帶料，含底塗料、防水黏膠及工資，1:3水泥砂漿打底另計(F6)	M2	302.00	2,240	✓ 676,480						
8	鋪地磚，石塑地板(木紋)，含打底，(F7)	M2	86.00	1,975	✓ 169,850						
9	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂(F9)	M2	2,026.00	990	✓ 2,006,740						
10	鋪地磚，屋頂隔熱磚+高架式木地板，含打底，(F10)	M2	587.00	5,500	✓ 3,228,500						
11	鋪地磚，屋頂隔熱磚，含打底，(F11)	M2	1,369.00	1,725	✓ 2,361,525						
	小計				✓ 18,757,610		✓ 298,540.00		4,140.00		302,680.00
九	牆面裝修工程										
1	水性水泥漆，1:底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	1,150	✓ 14,229,100	5,155.00	✓ 5,928,250.00	1,155.00	1,328,250.00	6,310.00	7,256,500.00
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	2,025	✓ 2,594,025			270.00	546,750.00	270.00	546,750.00
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	1,150	✓ 1,762,950	405.00	✓ 465,750.00			405.00	465,750.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 11 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
4	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	830.00	2,150	✓ 1,784,500						
5	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度，(W8)	M2	1,560.00	2,150	✓ 3,354,000						
	小計				✓ 23,725,575		✓ 6,394,000.00		1,875,000.00		8,269,000.00
十	坪頂裝修工程										
1	暗架金屬網天花，含水泥砂漿打底，面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	2,950	✓ 6,381,850			400.00	1,180,000.00	400.00	1,180,000.00
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	1,100	✓ 6,721,000	5,110.00	✓ 5,621,000.00			5,110.00	5,621,000.00
3	暗架砂酸鈣板天花，含面層磨平批土噴漆(C3)	M2	2,025.00	1,190	✓ 2,409,750						
4	木格柵天花(C5)	材	6,480.00	720	✓ 4,666,600						
	小計				✓ 20,177,200		✓ 5,621,000.00		1,180,000.00		6,801,000.00
十一	防水工程										
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，含回填保護(筏基外牆)，(WP1)	M2	1,390.00	920	✓ 1,278,800	1,390.00	✓ 1,278,800.00			1,390.00	1,278,800.00
2	塗液類防潮，筏基水池防水(五面施工)及地下室外牆內側防水，(WP2)	M2	2,875.00	600	✓ 1,725,000	2,875.00	✓ 1,725,000.00			2,875.00	1,725,000.00
3	塗液類防潮，電梯機坑防水(五面施工)，(WP3)	M2	57.00	600	✓ 34,200						
4	塗液類防潮，地下室外露地坪及牆面防水，H=30cm(WP4)	M2	1,073.00	1,500	✓ 1,609,500						
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)	M2	2,740.00	425	✓ 1,164,500	2,740.00	✓ 1,164,500.00			2,740.00	1,164,500.00
6	塗液類防潮，外牆樓層接縫防水，W=30cm，(WP6)	M	930.00	280	✓ 261,400	356.00	✓ 99,680.00	295.00	82,600.00	651.00	182,280.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 12 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
7	塗液類防潮，窗框接縫及窗台防水，W=30cm(WP7)	M	2,122.00	275	✓ 583,550	300.00	✓ 82,500.00	1,090.00	299,750.00	1,390.00	382,250.00
8	塗液類防潮，屋頂平台及牆面防水，H=30cm，(WP8)	M2	1,989.00	1,500	✓ 2,983,500						
9	塗液類防潮，浴廁地壁防水，(WP9)	M2	782.00	350	✓ 273,700			390.00	136,500.00	390.00	136,500.00
	小計				✓ 9,913,150	✓ 4,350,480.00			518,850.00		4,869,330.00
十二	雜項工程										
1	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(BIF-6F,7停)，12人座	台	1.00	2,280,500	✓ 2,280,500						
2	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(BIF-6F,7停)，15人座	台	2.00	2,428,000	✓ 4,856,000						
3	捲簾，電動式，電梯遮煙用	組	21.00	52,000	✓ 1,092,000						
4	金屬製品(電梯緩衝坑內不銹鋼爬梯 H=175cm)	支	3.00	14,760	✓ 44,280						
5	金屬製品(筏基水池不銹鋼爬梯 H=100cm)	支	11.00	11,340	✓ 124,740						
6	金屬製品(屋頂不銹鋼爬梯 H=390cm)	支	2.00	45,000	✓ 90,000						
7	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	組	19.00	1,860	✓ 35,340						
8	浴廁強化美耐板隔間，隔間及門板	M2	193.00	4,215	✓ 813,495						
9	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(地坪伸縮縫6mm蓋板W=25cm)	M	25.00	10,900	✓ 272,500						
10	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(坪頂伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	6.40	6,700	✓ 42,880						
11	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(外牆伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	17.20	6,700	✓ 115,240						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 14 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
p	戶外單向洗牆壁燈，連工帶料	盞	9.00	4,000	✓ 36,000						
q	戶外雙向洗牆壁燈，連工帶料	盞	21.00	5,000	✓ 105,000						
r	閱讀壁燈，連工帶料	盞	6.00	820	✓ 4,920						
s	戶外插地式投射燈，連工帶料	盞	30.00	4,300	✓ 129,000						
t	上項燈具用防水型變壓器.20W，連工帶料	個	30.00	500	✓ 15,000						
u	戶外嵌入式壁燈，連工帶料	盞	13.00	4,300	✓ 55,900						
v	線性泛光嵌燈，連工帶料	盞	203.00	3,800	✓ 771,400						
w	泛光圓嵌燈，連工帶料	盞	122.00	600	✓ 73,200						
	小計				✓ 3,817,880						
十四	景觀工程										
1	鋪地磚，30*30戶外地磚(深灰)(L3)	M2	1,635.00	2,355	✓ 3,850,425						
2	鋪地磚，30*30戶外地磚(淺灰)(L4)	M2	660.00	2,355	✓ 1,554,300						
3	瀝青混凝土鋪面，(第1類型，密級配)，粗粒料37.5mm，黏度AC-20(L6)	M3	1,200.00	2,180	✓ 2,616,000						
4	高壓連鎖磚鋪面修復	式	1.00	143,982	✓ 143,982						
5	無障礙停車位劃線350*600cm	式	3.00	5,000	✓ 15,000						
6	停車位劃線250*550cm	式	88.00	1,500	✓ 132,000						
7	排水管溝，UA型，場鑄，含不銹鋼化收蓋版	M	282.00	12,780	✓ 3,603,960						
8	排水管溝，UB型，暗溝，場鑄	M	32.00	6,290	✓ 201,280						
9	陰井，含蓋，GA型	組	20.00	8,000	✓ 160,000						
10	陰井，含蓋，GB型	組	15.00	10,000	✓ 150,000						
11	基地內水溝銜接至外溝設置費	式	1.00	100,000	✓ 100,000						
	小計				✓ 12,526,947						
	建築工程合計(甲、意)				✓ 416,657,145			✓ 170,196,028.54		✓ 10,930,317.60	
貳	機電工程										181,126,346.14

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 64 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	，法蘭片等 進風機 Q:700CM, SP:30mmAq, M:15HP										
m	RC 基礎座,日用油箱防液堤,殘油坑	式	1.00	44,076	✓ 44,076						
n	吊架、凡而、消耗品及五金另料	式	1.00	9,582	✓ 9,582						
o	配合各系統測試	式	1.00	11,498	✓ 11,498						
p	安裝工資	式	1.00	81,444	✓ 81,444						
q	防火填塞設備工程(發電機室穿越範圍)	式	1.00	8,144	✓ 8,144						
r	控制管線工料等(ATS遙控線及充電機電源)	式	1.00	7,205	✓ 7,205						
s	發電機組接地裝置	式	1.00	22,613	✓ 22,613						
	小計				✓ 4,151,569						
3	照明插座動力工程	式									
a	單切開關 250V 15A 含蓋板	只	258.00	105	✓ 27,090						
b	雙切開關 250V 15A 含蓋板	只	93.00	105	✓ 9,765						
c	單插座 2P+E 125V 15A 含蓋板 接地極	只	32.00	80	✓ 2,560						
d	雙插座 2P+E 125V 15A×2 含蓋板 接地極	只	499.00	115	✓ 57,385						
e	雙插座 2P+E 125V 15A×2 含蓋板 接地極 (紅色外觀)	只	6.00	108	✓ 648						
f	雙插座 2P+E 125V 15A×2 含蓋板 接地極 防水型	只	12.00	672	✓ 8,064						
g	地板式雙插座 2P+E 125V 15A×2 含蓋板 接地極	只	309.00	1,440	✓ 441,960						
h	專用插座 2P+E 250V 20A 含蓋板 接地極	只	88.00	300	✓ 26,400						
i	冷氣專用插座 2P+E 250V 20A 含蓋板 接地極	只	1.00	300	✓ 300						
j	接地測試端子箱(內設接地端子) 40x 35x15x0.2cm	只	1.00	5,402	✓ 5,402						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 65 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
k	接地銅棒3m × ϕ19(3/4")mm	只	5.00	420	✓ 2,100	5.00	✓ 2,100.00			5.00	2,100.00
l	裸銅線 100 mm ²	米	78.00	417	✓ 32,526	78.00	✓ 32,526.00			78.00	32,526.00
m	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 2.0 mm	米	12,512.00	17	✓ 212,704			5,000.00	85,000.00	5,000.00	85,000.00
n	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 5.5 mm ²	米	24,836.00	34	✓ 844,424			8,000.00	272,000.00	8,000.00	272,000.00
o	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 8.0 mm ²	米	674.00	48	✓ 32,352						
p	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 14 mm ²	米	1,810.00	82	✓ 148,420						
q	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 22 mm ²	米	217.00	128	✓ 27,776						
r	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 30 mm ²	米	106.00	169	✓ 17,914						
s	PVC 絕緣銅導線 配線另料	式	1.00	256,171	✓ 256,171						
t	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 5.5 mm ²	米	653.00	40	✓ 26,120						
u	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 8.0 mm ²	米	3,715.00	64	✓ 237,760						
v	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 14 mm ²	米	4,306.00	96	✓ 413,376						
w	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 30 mm ²	米	322.00	168	✓ 54,096						
x	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 60 mm ²	米	1,368.00	366	✓ 500,688						
y	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 80 mm ²	米	1,963.00	479	✓ 940,277						
z	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 100 mm ²	米	768.00	610	✓ 468,480						
27	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 150 mm ²	米	1,152.00	912	✓ 1,050,624						
28	PEX 絕緣 PVC 被覆電纜 600V，1/C 200 mm ²	米	1,284.00	1,168	✓ 1,499,712						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 66 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	mm2												
29	PEX絕緣PVC被覆電纜 配線另料	式	1.00	838,331	✓ 838,331								
30	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準)，1/C 5.5 mm2	米	216.00	93	✓ 20,088								
31	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準)，1/C 14 mm2	米	24.00	146	✓ 3,504								
32	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準)，1/C 38 mm2	米	24.00	207	✓ 4,968								
33	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準)，1/C 100 mm2	米	72.00	749	✓ 53,928								
34	耐燃電線 600V 配線另料	式	1.00	16,489	✓ 16,489								
35	PEX絕緣PVC被覆電纜 25KV，1/C 38 mm2	米	60.00	502	✓ 30,120								
36	PEX絕緣PVC被覆電纜 25KV 配線另料	式	1.00	6,025	✓ 6,025								
37	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，16mm Φ(1/2")x1.8mmt	米	11,621.00	13	✓ 151,073	8,000.00	✓ 104,000.00	300.00	3,900.00	8,300.00	107,900.00		
38	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，20mm Φ(3/4")x1.8mmt	米	110.00	16	✓ 1,760			80.00	1,280.00	80.00	1,280.00		
39	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，28mm Φ(1")x2.7mmt	米	442.00	31	✓ 13,702			315.00	9,765.00	315.00	9,765.00		
40	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，35mm Φ(1-1/4")x3.1mmt	米	266.00	46	✓ 12,236			190.00	8,740.00	190.00	8,740.00		
41	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，41mm Φ(1-1/2")x3.1mmt	米	84.00	54	✓ 4,536								
42	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，52mm Φ(2")x3.6mmt	米	64.00	78	✓ 4,992								
43	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，65mm Φ(2-1/2")x3.6mmt	米	120.00	111	✓ 13,320								

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 67 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	1/2"×4.1mmt												
44	PVC 導線管(CNS1302 K3006) , 80mmΦ(3")	米	425.00	160	✓ 68,000								
	×5.1mmt												
45	PVC 導線管(CNS1302 K3006) , 100mmΦ(4")	米	268.00	261	✓ 69,948								
	×6.6mmt												
46	PVC 導線管(CNS1302 K3006) , 150mmΦ(6")	米	132.00	493	✓ 65,076								
	×8.5mmt												
47	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	80,951	✓ 80,951	0.50	✓ 40,475.50	0.20		0.70	56,665.70		
48	EMT 導線管 , 31mmΦ	米	108.00	58	✓ 6,264								
49	EMT 導線管 , 39mmΦ	米	6.00	72	✓ 432								
50	EMT 導線管 , 63mmΦ	米	6.00	136	✓ 816								
51	EMT 導線管 , 75mmΦ	米	18.00	190	✓ 3,420								
52	EMT 導線管 配管另件	式	1.00	2,187	✓ 2,187								
53	室外安裝管路之開挖回填並恢復鋪面(不含管及管件)	式	1.00	42,012	✓ 42,012								
54	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔,火藥,模具,接地止水措施及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	550,000	✓ 550,000								
55	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	153,015	✓ 153,015								
56	設備管線安裝施工工資	式	1.00	3,021,596	✓ 3,021,596								
	小計				✓ 12,586,883		✓ 179,101.50		396,875.20		575,976.70		
4	電纜架工程	式											
a	鋁製梯型電纜架 , 高=100 mm 厚度=2.0 mm 間距=300 mm , 直式 W:500 mm	米	550.00	495	✓ 272,250	100.00	✓ 49,500.00			100.00	49,500.00		

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 68 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
b	水平 L 型彎接頭 W:500mm	只	5.00	933	✓ 4,665						
c	水平 T 型彎接頭 W:500mm	只	5.00	1,036	✓ 5,180						
d	末端封板 W:500mm	只	10.00	112	✓ 1,120						
e	鋁製吊架(不含吊桿)500w	支	367.00	112	✓ 41,104						
f	連接片(鋁擠型)	只	783.00	36	✓ 28,188						
g	固定片(不銹鋼製)	組	734.00	21	✓ 15,414						
h	馬車螺絲(不銹鋼製)	只	3,132.00	7	✓ 21,924						
i	接地銅片	片	392.00	21	✓ 8,232						
j	組合及固定螺栓,吊桿	式	1.00	23,875	✓ 23,875						
k	工程另料(含P.V.C紫線帶及回路標示帶)	式	1.00	15,916	✓ 15,916						
l	運雜費	式	1.00	7,958	✓ 7,958						
m	安裝工資	式	1.00	134,784	✓ 134,784						
	小計				✓ 581,610	✓ 49,500.00					49,500.00
5	電氣竣工送電會勘作業工料費	式	1.00	353,650	✓ 353,650						
	電氣工程合計(甲、貳、一)				✓ 33,970,706	✓ 228,601.50		396,875.20			625,476.70
二	弱電工程	式									
1	電信工程	式									
a	電話總配線架,MDF-4(單側配線架*3)	組	1.00	20,600	✓ 20,600						
b	電話主配線箱(含底座及接地端子板附架)	只	1.00	4,840	✓ 4,840						
	B-104, 56x80x10x0.2cm										
c	電話主配線箱(含底座及接地端子板附架)	只	4.00	3,980	✓ 15,920						
	B-84, 56x65x10x0.2cm										
d	電話主配線箱(含底座及接地端子板附架)	只	2.00	2,436	✓ 4,872						
	B-54, 56x45x10x0.2cm										
e	電話宅內配線箱(含底座及接地端子板附架)	只	16.00	2,310	✓ 36,960						
	) B-33, 48x45x10x0.2cm										

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 69 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
f	壁式電話插座(含)蓋板	只	256.00	125	✓ 32,000						
g	C型10P電信複合式端子板(附背掛架)	只	1.00	120	✓ 120						
h	C型40P電信複合式端子板(附背掛架)	只	1.00	480	✓ 480						
i	C型60P電信複合式端子板(附背掛架)	只	3.00	720	✓ 2,160						
j	C型80P電信複合式端子板(附背掛架)	只	4.00	960	✓ 3,840						
k	C型90P電信複合式端子板(附背掛架)	只	1.00	1,080	✓ 1,080						
l	C型400P電信複合式端子板(附背掛架)	只	1.00	4,800	✓ 4,800						
m	全數位電話交換中控主機	套	1.00	95,000	✓ 95,000						
n	主機櫃(含16路數位埠及12路自動總機)	櫃	2.00	49,000	✓ 98,000						
o	擴充櫃	櫃	6.00	40,500	✓ 243,000						
p	網路連接卡	片	2.00	5,000	✓ 10,000						
q	擴充櫃連接卡	片	2.00	2,600	✓ 5,200						
r	DSP訊號處理卡	片	2.00	29,000	✓ 58,000						
s	6路外線卡	片	2.00	16,400	✓ 32,800						
t	16路類比內線卡	片	16.00	24,560	✓ 392,960						
u	顯示型類比話機	台	242.00	1,500	✓ 363,000						
v	6鍵顯示型數位話機	台	14.00	3,250	✓ 45,500						
w	機架式雷擊保護器	台	1.00	9,000	✓ 9,000						
x	直流3KVA UPS穩壓供應器(內含12V/50AH電池*4)	組	1.00	38,600	✓ 38,600						
y	主機系統架設(含避雷彈器及複合式端子組)	式	1.00	58,000	✓ 58,000						
z	接地工程接地電阻值小於10歐姆(內設接地端子)及接地銅棒3m x Φ19(3/4")mm及裸銅線 60 mil等工程完成所需材料	式	1.00	40,000	✓ 40,000	1.00	✓ 40,000.00			1.00	40,000.00
27	PVC 絕緣銅導線 600V	式									

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 70 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
1	PVC 絕緣銅導線 600V, 14 mm ²	米	229.00	82	✓ 18,778						
2	PVC 絕緣銅導線 600V, 60 mm ²	米	47.00	220	✓ 10,340						
28	PVC 絕緣銅導線 配線另料	式	1.00	5,824	✓ 5,824						
29	PE絕緣 PVC被覆屋內數位電纜	式									
1	0.5mm×100P	米	171.00	247	✓ 42,237						
2	0.5mm×300P	米	126.00	612	✓ 77,112						
30	UTP CAT6 電腦線	米	9,526.00	16	✓ 152,416						
31	配線另料	式	1.00	54,353	✓ 54,353						
32	PVC 導線管(CNS1302 K3006)	式									
1	Φ20mm(3/4")×1.8mm	米	2,532.00	16	✓ 40,512	2,000.00	✓ 32,000.00			2,000.00	32,000.00
2	Φ28mm(1")×2.7mm	米	994.00	31	✓ 30,814	600.00	✓ 18,600.00			600.00	18,600.00
3	Φ52mm(2")×3.6mm	米	126.00	78	✓ 9,828			90.00	7,020.00	90.00	7,020.00
4	Φ80mm(3")×5.1mm	米	288.00	160	✓ 46,080			205.00	32,800.00	205.00	32,800.00
33	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	25,447	✓ 25,447	0.50	✓ 12,723.50	0.20	5,089.40	0.70	17,812.90
34	電信及資訊竣工檢驗與測試報告作業費 (符合EL-3600規範規定辦理)	式	1.00	126,000	✓ 126,000						
35	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	129,338	✓ 129,338						
36	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	63,914	✓ 63,914						
37	設備管線安裝施工工資	式	1.00	920,000	✓ 920,000						
	小計				✓ 3,369,725		✓ 103,323.50				
2	資訊工程	式									
a	資訊接線箱 56×80×10×0.2cm(需配合電信箱體及管道空間尺寸,製作成整合式	只	1.00	4,840	✓ 4,840						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 72 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
t	24埠網路跳接面板	只	14.00	2,650	✓ 37,100						
s	24孔機架式理線槽	只	14.00	550	✓ 7,700						
t	光纖跳接線(2米)	條	32.00	650	✓ 20,800						
u	網路跳接線(2米)	條	314.00	180	✓ 56,520						
v	4埠光纖收容箱(含藕合器)	只	1.00	1,250	✓ 1,250						
w	8埠光纖收容箱(含藕合器)	只	5.00	1,250	✓ 6,250						
x	24埠光纖收容箱(含藕合器)	只	1.00	2,450	✓ 2,450						
y	48埠光纖收容箱(含藕合器)	只	1.00	8,450	✓ 8,450						
z	光纖熔接(含POWER METER測報)	式	1.00	58,000	✓ 58,000						
27	單模1G SFP 光纖模組	只	30.00	1,920	✓ 57,600						
28	單模10G SFP 光纖模組	只	4.00	8,800	✓ 35,200						
29	單模微簇型光纖9/125um	式									
1	FIBER 24/C (4Cx6u)	米	283.00	62	✓ 17,546						
30	單模光纖 9/125um	式									
1	單模光纖-12/C	米	131.00	48	✓ 6,288						
31	UTP CAT6 電腦線	米	28,805.00	16	✓ 461,880						
32	配線另料	式	1.00	96,942	✓ 96,942						
33	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	140,244	✓ 140,244						
34	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	53,306	✓ 53,306						
35	設備管線安裝施工工資	式	1.00	800,000	✓ 800,000						
	小計				✓ 3,328,268						
3	視訊工程	式									
a	DIV數位不銹鋼電視天線(含2米不銹鋼支	組	1.00	9,360	✓ 9,360						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 73 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	架及預埋底座)										
b	避雷保安器	只	1.00	990	✓ 990						
c	視訊前級放大器	只	1.00	2,200	✓ 2,200						
d	視訊數位放大器	只	3.00	4,590	✓ 13,770						
e	四分岐器	只	4.00	130	✓ 520						
f	六分岐器	只	1.00	480	✓ 480						
g	二分配置	只	1.00	80	✓ 80						
h	四分配置	只	1.00	90	✓ 90						
i	壁式電視插座 含蓋板	只	20.00	125	✓ 2,500						
j	同軸電纜	式									
1	同軸電纜RG-6U線	米	1,210.00	16	✓ 19,360						
2	同軸電纜RG-11U線	米	198.00	30	✓ 5,940						
k	同軸電纜 配線另料	式	1.00	5,060	✓ 5,060						
1	PVC 導線管(CNS1302 K3006)	式									
1	Φ20mm(3/4")×1.8mm	米	270.00	16	✓ 4,320			195.00	3,120.00	195.00	3,120.00
m	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	864	✓ 864						
n	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	5,242	✓ 5,242						
o	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	1,966	✓ 1,966						
p	設備管線安裝施工工資	式	1.00	86,000	✓ 86,000						
	小計				✓ 158,742				3,120		3,120
4	監視工程	式									
a	室內外型四百萬畫素紅外線網路攝影機	台	45.00	9,850	✓ 441,250						
b	室內半球型四百萬畫素紅外線網路攝影機	台	42.00	8,820	✓ 370,440						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 75 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
y	單模微簇型光纖9/125um	式									
1	FIBER 48/C (8Cx6u)	米	283.00	96	✓ 27,168						
z	單模光纖 9/125um	式									
1	單模光纖-12/C	米	76.00	48	✓ 3,648						
27	UTP CAT6 電腦線	米	4,870.00	16	✓ 77,920						
28	配線另料	式	1.00	21,747	✓ 21,747						
29	PVC 導線管(CNS1302 K3006)	式									
1	Φ20mm(3/4")x1.8mmt	米	870.00	16	✓ 13,920	600.00	✓ 9,600.00			600.00	9,600.00
30	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	2,784	✓ 2,784						
31	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	166,912	✓ 166,912						
32	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	67,007	✓ 67,007						
33	設備管線安裝施工工資	式	1.00	966,871	✓ 966,871						
	小計				✓ 3,434,377	✓ 9,600.00					9,600.00
5	門禁工程	式									
a	門禁管制電腦主機(含22吋螢幕,滑鼠,鍵盤,門禁WEB軟體,可連結中央監控系統)	組	1.00	60,000	✓ 60,000						
b	電梯讀卡機讀頭及樓層管制控制器	組	3.00	21,600	✓ 64,800						
c	MIFARE LCD感應讀卡機,網路型,可連動消防系統	台	4.00	7,500	✓ 30,000						
d	光電式感應開門按鈕	只	4.00	800	✓ 3,200						
e	電鎖,具遙控及現場控制功能	只	7.00	2,450	✓ 17,150						
f	網路跳接線(2米)	條	8.00	180	✓ 1,440						
g	感應卡	張	300.00	120	✓ 36,000						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 76 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
h	UTP CAT6 電腦線	米	968.00	16	✓ 15,488						
i	控制電纜4/C 0.75 mm2	米	968.00	28	✓ 27,104						
j	配線另料	式	1.00	8,518	✓ 8,518						
k	PVC 導線管(CNS1302 K3006)	式									
l	Φ20mm(3/4")×1.8mm	米	170.00	16	✓ 2,720	100.00	✓ 1,600.00			100.00	1,600.00
l	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	544	✓ 544						
m	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	17,007	✓ 17,007						
n	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	8,008	✓ 8,008						
o	設備管線安裝施工工資	式	1.00	145,000	✓ 145,000						
	小計				✓ 436,979	✓ 1,600.00					1,600.00
6	緊急求救工程	式									
a	緊急求救影像對講管理軟體(具有與中央監控主機連線之功能)	套	1.00	85,000	✓ 85,000						
b	緊急求救影像對講主機(含8吋觸控螢幕),網路型	台	1.00	32,000	✓ 32,000						
c	緊急求救影像對講子機,網路型	台	4.00	7,600	✓ 30,400						
d	緊急求救影像對講子機(含防水外罩),網路型	台	1.00	8,400	✓ 8,400						
e	網路跳接線(2米)	條	6.00	180	✓ 1,080						
f	DC12V/2A 電源供應器	只	6.00	450	✓ 2,700						
g	PE絕緣 PVC被覆屋內數位電纜	式									
l	0.5mm×4P	米	1,660.00	18	✓ 29,880			500.00	9,000.00	500.00	9,000.00
h	UTP CAT6 電腦線	米	168.00	16	✓ 2,688						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 77 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
i	配線另料	式	1.00	6,513	✓ 6,513						
j	PVC 導線管(CNS1302 K3006)	式									
l	Φ20mm(3/4")×1.8mm	米	840.00	16	✓ 13,440	600.00	✓ 9,600.00			600.00	9,600.00
k	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	2,688	✓ 2,688						
l	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	12,766	✓ 12,766						
m	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	6,443	✓ 6,443						
n	設備管線安裝施工工資	式	1.00	93,114	✓ 93,114						
	小計				✓ 327,112	✓ 9,600.00		9,000.00		18,600.00	
7	會議室影音視聽工程	式									
a	6000流明單槍投影機	台	8.00	113,500	✓ 908,000						
b	120"電動投影布幕	只	8.00	85,200	✓ 681,600						
c	投影機伸縮懸吊架	只	8.00	2,600	✓ 20,800						
d	九鍵控制面板	只	8.00	5,400	✓ 43,200						
e	嵌壁式HDMI訊號傳送接收器	組	8.00	5,000	✓ 40,000						
f	HDMI影像訊號傳送接收器	組	4.00	4,800	✓ 19,200						
g	影音分離器	台	4.00	4,200	✓ 16,800						
h	8迴路混音主機	台	4.00	19,200	✓ 76,800						
i	後級1200瓦擴大主機	台	4.00	53,200	✓ 212,800						
j	主陣列揚聲器(350瓦)	只	8.00	16,500	✓ 132,000						
k	輔助陣列揚聲器(250瓦)	只	8.00	12,500	✓ 100,000						
l	陣列揚聲器安裝支架	只	16.00	1,480	✓ 23,680						
m	數位音訊處理器	台	4.00	57,600	✓ 230,400						
n	總電源順序開關	台	4.00	16,000	✓ 64,000						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 78 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
o	標準機櫃, 19" 35U, 落地式(鋁合金, 含散熱風扇及電源組)	組	4.00	30,000	✓ 120,000						
p	數位會議系統主控機	台	4.00	52,000	✓ 208,000						
q	桌上型主席會議麥克風	只	12.00	16,560	✓ 198,720						
r	桌上型列席會議麥克風	只	72.00	12,160	✓ 875,520						
s	數位會議系統中繼器	只	4.00	8,000	✓ 32,000						
t	UTP CAT6 電腦線	米	652.00	16	✓ 10,432						
u	控制電纜2/C 2.0 mm2	米	96.00	42	✓ 4,032						
v	控制電纜22AWG×2P	米	76.00	35	✓ 2,660						
w	配線另料	式	1.00	3,424	✓ 3,424						
x	PVC 導線管 (CNS1302 K3006)	式									
1	Φ20mm(3/4")×1.8mm	米	742.00	16	✓ 11,872	500.00	✓ 8,000.00			500.00	8,000.00
y	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	2,374	✓ 2,374						
z	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	323,065	✓ 323,065						
27	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	120,105	✓ 120,105						
28	設備管線安裝施工工資	式	1.00	1,166,841	✓ 1,166,841						
	小計				✓ 5,648,325		✓ 8,000.00				8,000.00
8	行動電話訊號改善工程	式									
a	4G(LTE 1800/2100)行動電話強波器 (75db/27dbm)	台	1.00	144,000	✓ 144,000						
b	室外全頻高增益定向天線	組	1.00	6,480	✓ 6,480						
c	全頻系統無方向碟型天線(B1F)	組	7.00	2,160	✓ 15,120						
d	1/2"專用N 型接頭	組	34.00	520	✓ 17,680						

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 83 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
56	緊急求救按鈕	只	61.00	430	✓ 27,450						
57	警報閃光喇叭	只	13.00	550	✓ 7,150						
58	電子水錶(RS485,C級計量等級)	只	2.00	67,500	✓ 135,000						
59	漏水檢知器	只	1.00	11,600	✓ 11,600						
60	不銹鋼油槽油位偵測器及油位傳訊器(AI)	只	1.00	18,000	✓ 18,000						
61	水箱水位偵測器及水位傳訊器(AI)	只	1.00	2,400	✓ 2,400						
62	水箱蓋磁簧開關	只	2.00	600	✓ 1,200						
63	環境空氣品質監測器(T/RH/CO2/PM2.5)	只	1.00	38,000	✓ 38,000						
64	空間偵測器	台	1.00	4,200	✓ 4,200						
65	溫溼度偵測器	只	2.00	46,000	✓ 92,000						
66	軌道式DC24V 2.5A電源供應器 (UL508、TUV EN60950-1 認證)	式	1.00	70,000	✓ 70,000						
67	控制器編輯及下載	式	1.00	10,000	✓ 10,000						
68	現場輔助電驛、端子等	式	1.00	12,000	✓ 12,000						
69	監控管材及另料 PVC管路	式	1.00	275,000	✓ 275,000						
70	監控通訊及控制線材	式	1.00	365,000	✓ 365,000						
71	中央監控室弱電系統所需之監控桌設備	式	1.00	145,000	✓ 145,000						
72	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,電源供應器,裝修開孔,防蝕處理,等工程完成所需材料)	式	1.00	455,305	✓ 455,305						
73	運什費、倉儲、搬運、吊運費	式	1.00	56,913	✓ 56,913						
74	設備管線安裝施工工資	式	1.00	825,110	✓ 825,110						
	小計				✓ 6,303,648						
10	線槽工程	式									
a	鋁製密閉式線槽表面陽極處理(附蓋板)，	米	375.00	1,050	✓ 393,750	100.00	✓ 105,000.00			100.00	105,000.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 84 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	高=100 mm 厚度=1.6 mm，直式 W:300 mm (附蓋板)										
b	鋁製密閉式線槽表面陽極處理(附蓋板)，高=100 mm 厚度=1.6 mm，水平 L 型彎接頭 W:300mm(附蓋板)	只	8.00	1,680	✓ 13,440						
c	鋁製密閉式線槽表面陽極處理(附蓋板)，高=100 mm 厚度=1.6 mm，水平 T 型彎接頭 W:300mm(附蓋板)	只	7.00	1,887	✓ 13,209						
d	末端封板 W:300mm(附蓋板)	只	13.00	103	✓ 1,339						
e	鋁製吊架(不含吊桿)300w	支	250.00	103	✓ 25,750	50.00	✓ 5,150.00			50.00	5,150.00
f	連接片	只	574.00	52	✓ 29,848	100.00	✓ 5,200.00			100.00	5,200.00
g	固定片(不銹鋼製)	組	500.00	52	✓ 26,000	100.00	✓ 5,200.00			100.00	5,200.00
h	馬車螺絲(不銹鋼製)	只	2,296.00	7	✓ 16,072	500.00	✓ 3,500.00			500.00	3,500.00
i	接地銅片	片	287.00	22	✓ 6,314	50.00	✓ 1,100.00			50.00	1,100.00
j	組合及固定螺栓、吊桿	式	1.00	31,543	✓ 31,543	0.20	✓ 6,308.60			0.20	6,308.60
k	工程另料(含P.V.C繫線帶及回路標示帶)	式	1.00	21,028	✓ 21,028						
l	運雜費	式	1.00	10,514	✓ 10,514	0.20	✓ 2,102.80			0.20	2,102.80
m	安裝工資	式	1.00	383,166	✓ 383,166	0.20	✓ 76,633.20			0.20	76,633.20
	小計				✓ 971,973		✓ 210,194.60				210,194.60
11	避雷接地工程	式									
a	放電式避雷針 保護半徑大於51M	組	1.00	72,000	✓ 72,000						
b	不銹鋼固定架 H=200 cm 含底座防水處理	組	1.00	8,400	✓ 8,400						
c	接地測試端子箱(內設接地端子) 40x35x15x0.2cm	只	1.00	5,400	✓ 5,400						
d	接地銅棒3m x φ19(3/4")mm	只	7.00	420	✓ 2,940	7.00	✓ 2,940.00			7.00	2,940.00
e	裸銅線 100 mm ²	米	23.00	417	✓ 9,591	23.00	✓ 9,591.00			23.00	9,591.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第二 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 85 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
f	PVC 絕緣銅導線 600V	式									
1	1/C 14 mm2	米	80.00	61	✓ 4,880						
2	1/C 100 mm2	米	125.00	441	✓ 55,125						
3	PVC 絕緣銅導線 配線另料	式	1.00	976	✓ 976						
g	PVC 導線管 (CNS1302 K3006)	式									
1	28mmΦ(1")×2.7mmt	米	118.00	31	✓ 3,658						
2	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	731	✓ 731						
h	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔,火藥,模具,接地止水措施及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	16,370	✓ 16,370						
i	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	8,185	✓ 8,185						
j	設備管線安裝施工工資	式	1.00	82,240	✓ 82,240						
	小計				✓ 270,496		✓ 12,531.00				12,531.00
	弱電工程合計(甲,貳,二)				✓ 24,731,200		✓ 354,849.10				411,878.50
三	給排水設備工程	式									
1	給水衛生設備工程	式									
a	水錶箱組,65mmΦ(2"-1/2),含開閥等相關零組件	組	1.00	23,000	✓ 23,000						
b	直立式陸上型不銹鋼揚水泵 5.5HP 交替運轉 H=35M Q=420LPM D=(揚水配2-1/2")	台	2.00	98,000	✓ 196,000						
c	陸上型不銹鋼恆壓變頻加壓機組 2HP×2 兩台一組交替並列運轉 "H=20M Q=200LPM(合流400LPM) D=(合流配管2-1/2")	組	1.00	198,000	✓ 198,000						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 88 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
39	給水PVC管(CNS4053)16mmΦ(1/2")×2.7mm	米	594.00	19	✓ 11,286			425.00	8,075.00	425.00	8,075.00
40	給水PVC管(CNS4053)20mmΦ(3/4")×3.1mm	米	194.00	24	✓ 4,656			140.00	3,360.00	140.00	3,360.00
41	給水PVC管(CNS4053)25mmΦ(1")×3.1mm	米	176.00	37	✓ 6,512			100.00	3,700.00	100.00	3,700.00
42	給水PVC管(CNS4053)32mmΦ(1-1/4")×3.2mm	米	92.00	46	✓ 4,232						
43	給水PVC管(CNS4053)40mmΦ(1-1/2")×3.6mm	米	69.00	61	✓ 4,209						
44	給水PVC管(CNS4053)50mmΦ(2")×4.1mm	米	172.00	87	✓ 14,964			100.00	8,700.00	100.00	8,700.00
45	給水PVC管(CNS4053)65mmΦ(2-1/2")×4.1mm	米	236.00	111	✓ 26,196			150.00	16,650.00	150.00	16,650.00
46	給水PVC管(CNS4053)給水PVC管 配管另件另料	式	1.00	21,622	✓ 21,622						
47	不銹鋼管,溝槽式機械接頭(CNS6331 SCH20S),65mmΦ(2-1/2")×3.5mm	米	31.00	1,045	✓ 32,395						
48	不銹鋼管,溝槽式機械接頭(CNS6331 SCH20S),80mmΦ(3")×4.0mm	米	56.00	1,338	✓ 74,928						
49	不銹鋼管,溝槽式機械接頭(CNS6331 SCH20S),配管另件另料	式	1.00	85,858	✓ 85,858						
50	PE發泡被覆不銹鋼管,壓接式(熱水暗管使用),13mmΦ(1/2")×0.8mm,被覆厚度2.6mm	米	28.00	81	✓ 2,268						
51	PE發泡被覆不銹鋼管,壓接式(熱水暗管使用),20mmΦ(3/4")×1.0mm,被覆厚度	米	5.00	132	✓ 660						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 89 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	3.3mm										
52	PE發泡被覆不銹鋼管,壓接式 配管另件另料	式	1.00	3,513	✓ 3,513						
53	室外安裝管路之開挖回填並恢復鋪面(不含管及管件)(含所有給排水系統)	式	1.00	42,000	✓ 42,000						
54	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔,填縫劑,止水帶及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	550,119	✓ 550,119						
55	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	275,059	✓ 275,059						
56	設備管路安裝施工及試水壓工資	式	1.00	864,915	✓ 864,915						
	小計				✓ 6,661,333				40,485		40,485
2	排水工程	式									
a	沉水型全鑄式機坑泵 1HP 單台運轉 附自動型浮球 H=8M Q=180LPM D=(出口配管2")	組	3.00	19,800	✓ 59,400						
b	沉水型全鑄式雨水泵 3HP 含著脫裝置 兩台交替並列 H=8M Q=580LPM(合流1160LPM) D=(出口配管3"合流管4")	組	1.00	124,000	✓ 124,000						
c	沉水型全鑄式廢水泵 1HP 含著脫裝置 H=8M Q=180LPM(合流360LPM) D=(出口配管2") [全鑄渦流式,雙層機械軸封外圍應有昇油環設置]	組	1.00	19,800	✓ 19,800						
d	地板落水頭,方型防臭型,不銹鋼製,50mmΦ(2")	只	88.00	936	✓ 82,368						
e	地板落水頭,方型,不銹鋼製,50mmΦ(2")	只	53.00	216	✓ 11,448						

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 90 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
f	屋頂落水頭,高籠型,不銹鋼製,80mmΦ(3"))	只	30.00	936	✓ 28,080						
g	花台落水頭 高籠型不銹鋼製 50mmΦ(2")	只	2.00	525	✓ 1,050						
h	清潔口,天花板式,PVC製,50mmΦ(2")	只	18.00	240	✓ 4,320						
i	清潔口,天花板式,PVC製,80mmΦ(3")	只	9.00	480	✓ 4,320						
j	清潔口,天花板式,PVC製,100mmΦ(4")	只	25.00	540	✓ 13,500						
k	清潔口,天花板式,PVC製,125mmΦ(5")	只	8.00	660	✓ 5,280						
l	清潔口,天花板式,PVC製,150mmΦ(6")	只	5.00	840	✓ 4,200						
m	離心過濾槽 WFF 150	座	1.00	127,500	✓ 127,500						
n	排風扇,埃頂式,低噪音型≤34db風量≥96CMH	只	35.00	2,592	✓ 90,720						
o	排氣罩,不銹鋼製,附不銹鋼防蟲網,100mm(4")	只	13.00	420	✓ 5,460						
p	浴廁排風鋁箔伸縮軟管 100mmΦ(4")	米	51.00	60	✓ 3,060						
q	浴廁通風PVC管(CNS1298 A管),100mmΦ(4"))×3.1mm	米	102.00	140	✓ 14,280						
r	浴廁通風PVC管(CNS1298 A管),透氣PVC管 配管另件另料	式	1.00	2,856	✓ 2,856						
s	閘閥,螺旋式,砲金銅,10K,50mmΦ(2")	只	5.00	1,060	✓ 5,300						
t	閘閥,法蘭式,鑄鐵,10K,80mmΦ(3")	只	2.00	4,993	✓ 9,986						
u	閘閥,法蘭式,鑄鐵,10K,125mmΦ(5")	只	4.00	9,613	✓ 38,452						
v	逆止閥,螺旋式,砲金銅,10K,50mmΦ(2")	只	3.00	1,056	✓ 3,168						
w	逆止閥,法蘭式,鑄鐵,10K,80mmΦ(3")	只	2.00	2,205	✓ 4,410						
x	防震軟管,螺旋式,不銹鋼製 50mmΦ(2")	只	3.00	1,392	✓ 4,176						
y	防震軟管,法蘭式,不銹鋼製 80mmΦ(3")	只	2.00	2,016	✓ 4,032						
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管),100mmΦ(	米	141.00	252	✓ 35,532	141.00	✓ 35,532.00			141.00	35,532.00

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 91 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	4")×6.6mm										
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管),筏基連通管 配管另件另料	式	1.00	7,106	✓ 7,106	1.00	✓ 7,106.00			1.00	7,106.00
28	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 50mmΦ (2")×4.1mm	米	885.00	87	✓ 76,995			400.00	34,800.00	400.00	34,800.00
29	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 80mmΦ (3")×5.1mm	米	765.00	159	✓ 121,635			300.00	47,700.00	300.00	47,700.00
30	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ (4")×6.6mm	米	40.00	261	✓ 10,440			20.00	5,220.00	20.00	5,220.00
31	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 150mmΦ (6")×8.5mm	米	144.00	513	✓ 73,872			100.00	51,300.00	100.00	51,300.00
32	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管),生活廢水雨水PVC管 配管另件另料	式	1.00	56,588	✓ 56,588			0.50	28,294.00	0.50	28,294.00
33	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 50mmΦ (2")×4.1mm	米	684.00	93	✓ 63,612	300.00	✓ 27,900.00			300.00	27,900.00
34	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 80mmΦ (3")×5.1mm	米	232.00	172	✓ 39,904	100.00	✓ 17,200.00			100.00	17,200.00
35	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ (4")×6.6mm	米	561.00	283	✓ 158,763	300.00	✓ 84,900.00			300.00	84,900.00
36	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 125mmΦ (5")×7.0mm	米	110.00	373	✓ 41,030	50.00	✓ 18,650.00			50.00	18,650.00
37	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 下水道污水專用橘紅色PVC管 配管另件另料	式	1.00	60,661	✓ 60,661			0.50	30,330.50	0.50	30,330.50
38	透氣PVC管(CNS1298 A管), 50mmΦ (2")×1.8mm	米	479.00	40	✓ 19,160			300.00	12,000.00	300.00	12,000.00

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 92 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
39	透氣PVC管(CNS1298 A管),透氣PVC管 配管 另件另料	式	1.00	3,832	✓ 3,832			0.50	1,916.00	0.50	1,916.00
40	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔,填縫劑,止水帶及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	144,029	✓ 144,029			0.50	72,014.50	0.50	72,014.50
41	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	72,014	✓ 72,014						
42	設備管路安裝施工及試水壓工資	式	1.00	616,336	✓ 616,336						
	小計				✓ 2,272,675	✓ 191,288.00		283,575.00		474,863.00	
3	雨水回收系統設備工程	式									
a	鼓風機 350W	台	1.00	43,000	✓ 43,000						
b	過濾器浦 0.5HP 附著脫	組	2.00	24,000	✓ 48,000						
c	過濾器 5m³/hr	組	1.00	130,000	✓ 130,000						
d	細氣泡散氣盤	只	4.00	2,000	✓ 8,000						
e	鑄鐵人孔蓋 φ60CM	組	11.00	15,000	✓ 165,000						
f	加藥設施	組	1.00	7,000	✓ 7,000						
g	溢流堰及浮渣擋板	式	1.00	30,000	✓ 30,000						
h	預留管連通管工程	式	1.00	32,000	✓ 32,000						
i	雨水回收控制箱	式	1.00	45,000	✓ 45,000						
j	配電工程	式	1.00	30,000	✓ 30,000						
k	配管工程	式	1.00	40,000	✓ 40,000						
l	工資 含設備安裝	式	1.00	27,478	✓ 27,478						
m	另件及損耗	式	1.00	25,000	✓ 25,000						
	小計				✓ 630,478						
4	雨水滯共池設備工程	式									
a	鑄鐵人孔蓋 φ60CM	組	13.00	15,000	✓ 195,000						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 96 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
3	NFB 3-100-20 380V ICU≥10KA	只	1.00	1,800	✓ 1,800						
4	NFB 2-100-15 220V ICU≥10KA	只	1.00	1,500	✓ 1,500						
5	MSO 5HP	只	1.00	850	✓ 850						
6	盤內線材	式	1.00	3,500	✓ 3,500						
7	Timer-時間控制器(含停電記憶)	只	1.00	2,500	✓ 2,500						
8	盤內照明 10W	只	1.00	800	✓ 800						
9	銘牌及零料(含PB,PL)	式	1.00	3,200	✓ 3,200						
10	配盤工資含消耗另料	式	1.00	3,800	✓ 3,800						
	小計				✓ 2,149,181						
6	發電機進排氣設備工程	式									
a	軸流式風機 排煙機 吊掛式,風量: 6600MM、靜壓: 30mmaq、馬力: 15HP	台	2.00	81,900	✓ 163,800						
b	帆布接頭	組	2.00	3,750	✓ 7,500						
c	風機管頭銜接	組	2.00	32,500	✓ 65,000						
d	風機避震器	組	2.00	3,750	✓ 7,500						
e	風機安裝工資	台	2.00	8,250	✓ 16,500						
f	吊支架	式	1.00	8,000	✓ 8,000						
g	法蘭接頭	式	1.00	3,500	✓ 3,500						
h	鍍鋅鐵皮風管 22#	M	7.00	2,125	✓ 14,875						
i	風管製造工資	式	1.00	12,000	✓ 12,000						
j	五金另料	式	1.00	6,000	✓ 6,000						
k	試車及風量校正	式	1.00	12,000	✓ 12,000						
1	運什費	式	1.00	7,834	✓ 7,834						
	小計				✓ 324,509						
	給排水設備工程合計(甲、貳、三)				✓ 12,340,000		191,288.00		324,060.00		515,348.00
四	消防工程	式									

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 97 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
1	消防火警警報設備工程	式									
a	智慧型受信總機,1L(256點), 附DC電源及電話答話設備等	套	1.00	350,000	✓ 350,000						
b	火警綜合盤,含手動警報器、警鈴 警示燈及電話插座(除註明皆與消防栓箱共同設置)	組	6.00	1,200	✓ 7,200						
c	中繼器(監視/控制用)(1P50)	只	27.00	1,000	✓ 27,000						
d	差動式感知器,局限型(第二種,定址式),含座及確認燈	只	68.00	2,500	✓ 170,000						
e	定溫式感知器,局限型(第一種,定址式),含座及確認燈	只	12.00	2,500	✓ 30,000						
f	偵煙式感知器,局限型(第一種,定址式),含座及確認燈	只	4.00	2,500	✓ 10,000						
g	偵煙式感知器,局限型(第二種,定址式),含座及確認燈	只	176.00	2,500	✓ 440,000						
h	信號線,1.25mm×1P 遮蔽對絞	米	2,369.00	70	✓ 165,830			1,000.00	70,000.00	1,000.00	70,000.00
i	信號線 配線另料另件	式	1.00	33,166	✓ 33,166						
j	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm	米	4,738.00	10	✓ 47,380	1,000.00	✓ 10,000.00	1,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00
k	耐熱電線 380度 600V 1/C, 2.0mm	米	63.00	14	✓ 882						
l	耐熱電纜 380度 600V 配線另料	式	1.00	9,652	✓ 9,652						
m	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準), 1/C 2.0mm	米	2,369.00	39	✓ 92,391	500.00	✓ 19,500.00	500.00	19,500.00	1,000.00	39,000.00
n	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 20mm Φ(3/4")×1.8mm	米	2,369.00	16	✓ 37,904	1,500.00	✓ 24,000.00			1,500.00	24,000.00
o	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 41mm Φ(1-1/2")×3.1mm	米	32.00	54	✓ 1,728						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 98 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
p	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	7,926	✓ 7,926			0.50	3,963.00	0.50	3,963.00
q	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	129,003	✓ 129,003			0.50	64,501.50	0.50	64,501.50
r	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	64,501	✓ 64,501			0.50	32,250.50	0.50	32,250.50
s	設備管線安裝施工工資	式	1.00	550,130	✓ 550,130						
	小計				✓ 2,174,693		✓ 53,500.00		200,215.00		253,715.00
2	消防緊急廣播工程	式									
a	緊急廣播主機 1SL, 800W	組	1.00	100,000	✓ 100,000						
b	緊急廣播喇叭,掛壁式,3W L級(>92db)	只	175.00	360	✓ 63,000						
c	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm	米	9,465.00	10	✓ 94,650	✓ 2,000.00	20,000.00	2,000.00	20,000.00	4,000.00	40,000.00
d	耐熱電纜 380度 600V 配線另料	式	1.00	18,930	✓ 18,930						
e	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 16mm Φ(1/2")x1.8mm	米	2,075.00	13	✓ 26,975	✓ 1,500.00	19,500.00			1,500.00	19,500.00
f	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 20mm Φ(3/4")x1.8mm	米	20.00	16	✓ 320						
g	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 28mm Φ(1")x2.7mm	米	20.00	31	✓ 620						
h	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	5,583	✓ 5,583						
i	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	27,658	✓ 27,658						
j	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	13,829	✓ 13,829						
k	設備管線安裝施工工資	式	1.00	117,801	✓ 117,801						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)第 99 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	小計				✓ 469,366		✓ 39,500.00		20,000.00		59,500.00
3	消防緊急避難逃生工程	式									
a	緊急出口標示燈,C型,內置蓄電池	只	30.00	468	✓ 14,040						
b	緊急出口標示燈,B型,內置蓄電池	只	19.00	720	✓ 13,680						
c	避難方向指示燈,C型,單面單向,內置蓄電池	只	12.00	468	✓ 5,616						
d	避難方向指示燈,B型,單面單向,內置蓄電池	只	7.00	720	✓ 5,040						
e	避難方向指示燈,B型,單面雙向,吊桿式,內置蓄電池	只	2.00	720	✓ 1,440						
f	緊急照明燈,壁掛式,PI燈 27Wx1,內置蓄電池	只	193.00	576	✓ 111,168						
g	PVC 絕緣銅導線 600V, 1/C 1.6 mm	米	4,136.00	13	✓ 53,768	1,000.00	✓ 13,000.00	1,000.00	13,000.00	2,000.00	26,000.00
h	PVC 絕緣銅導線 配線另料	式	1.00	10,753	✓ 10,753						
i	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 16mm Φ(1/2")x1.8mm	米	2,068.00	13	✓ 26,884	1,500.00	✓ 19,500.00			1,500.00	19,500.00
j	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	5,376	✓ 5,376						
k	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	21,550	✓ 21,550						
l	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	10,775	✓ 10,775						
m	設備管線安裝施工工資	式	1.00	91,530	✓ 91,530						
	小計				✓ 37,620		✓ 32,500.00		13,000.00		45,500.00
4	消防栓箱工程	式									
a	消防泵機組,整套型,10HP	組	1.00	70,800	✓ 70,800						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止第 104 頁 共 136 頁)

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
a	施工協調測試	式	1.00	13,568	✓ 13,568						
b	消防主管機關會勘代辦	式	1.00	13,573	✓ 13,573						
c	消防設備師監造及簽證	式	1.00	39,700	✓ 39,700						
d	消防設備士裝置簽證	式	1.00	40,185	✓ 40,185						
e	測試報告書製作	式	2.00	6,339	✓ 12,678						
f	現場相片拍攝	式	1.00	13,314	✓ 13,314						
g	竣工圖製作	式	2.00	6,975	✓ 13,950						
	小計				✓ 146,968						
	消防工程合計(甲、貳、四)				✓ 7,196,210		✓ 125,500.00		233,215.00		358,715.00
五	空調工程	式									
1	空調機器及節能設備工程	式									
a	變頻氣冷式冰水主機 (含啟動盤)										
1	冰水機組，變頻氣冷式冰水主機 ACH - 11	台	1.00	780,000	✓ 780,000						
2	冰水機組，變頻氣冷式冰水主機 ACH - 61	台	1.00	450,000	✓ 450,000						
b	多聯變頻冷暖室外機										
1	分離式空調機組，OU - B11	台	1.00	91,712	✓ 91,712						
2	分離式空調機組，OU - 11	台	1.00	800,000	✓ 800,000						
3	分離式空調機組，OU - 21	台	1.00	580,000	✓ 580,000						
4	分離式空調機組，OU - 31	台	1.00	800,000	✓ 800,000						
5	分離式空調機組，OU - 41	台	1.00	870,000	✓ 870,000						
6	分離式空調機組，OU - 51	台	1.00	800,000	✓ 800,000						
7	分離式空調機組，OU - 61	台	1.00	131,151	✓ 13,151						
c	變頻分離式冷氣(一對一)										
1	分離式空調機組，RAC - 90	台	1.00	66,034	✓ 66,034						

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止第 135 頁 共 136 頁)

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價		
d	壓及平衡調整										
	空調系統測試、調整及平衡，電力及中央監控系統測試及平衡調整	式	1.00	100,886	✓ 100,886						
	小計				✓ 398,202						
	空調工程合計(甲、貳、五)				✓ 31,644,846						
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	式	1.00	874,000	✓ 874,000						
	機電工程合計(甲、貳)				✓ 110,756,962			1,011,179.60	1,911,418.20		
	直接工程費用				✓ 527,414,107		✓ 171,096,267.14	11,941,497.20	183,097,764.34		
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)										
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	234,187	✓ 234,187	0.55	✓ 128,802.85	0.05	11,709.35	0.60	140,512.20
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	990,000	✓ 990,000	0.55	✓ 544,500.00	0.05	49,500.00	0.60	594,000.00
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	2,178,677	✓ 2,178,677	0.60	✓ 1,307,206.20			0.60	1,307,206.20
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	500,000	✓ 500,000	0.55	✓ 275,000.00	0.05	25,000.00	0.60	300,000.00
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)										
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	2,650,000	✓ 2,650,000	0.55	✓ 1,457,500.00	0.05	132,500.00	0.60	1,590,000.00
二	品質管理，材料設備檢核試驗費	式	1.00	514,485	✓ 514,485	0.70	✓ 360,139.50		-	0.70	360,139.50
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築票章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費，配合主辦機		1.00	42,193,129	✓ 42,193,129		✓ 13,687,701.37		955,319.78		14,643,021.15

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止第 136 頁 共 136 頁)

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量
	關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.~壹.二合計之8%)									
	合計(甲.壹~甲.伍)				✓576,674,585		✓188,857,117.06		13,115,526.33	201,972,643.39
陸	臨時設施,工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	50,000	✓50,000	0.775	✓38,750.00	0.025	1,250.00	0.800
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00	1,441,686	✓1,441,686	1.00	✓1,441,686.00			1.00
捌	營業稅.(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	28,833,729	✓28,833,729		✓9,442,855.85		655,776.32	
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)				✓607,000,000		✓199,780,408.91		13,772,552.64	213,552,961.56
	總價(總計)				✓607,000,000		✓199,780,409		13,772,553	213,552,962

承包廠商：



監造單位：

