

建立日期	會議記錄	廠商發文	監造發文	時序	項次	契約項次	圖號	監造提問	問題處理紀錄	後續變更備註	金額增減		契約單價	契約數量	變更	複價
											是	否				
2025年6月16日				都審			都審_ P101/P109 建照_ A2.02.1 發包_ A1.07.1/A2.02.1	B1F無障礙停車位位置調整(因都審變更意見)		預算_無更動 圖說_依建照圖辦理						
2025年6月16日				都審			都審_ P49/119/P121 建照_ 發包_ A2.02.4/A2.03.4/L1.08	3F屋頂花園增加草坪/木地板減少/木座椅增加(因都審變更意見)		預算 1_戶外木地板數量減少 2_草坪數量數量增加 3_砂質壤土數量增加 4_木座椅增加 圖說 _待更新放樣圖/鋪面圖 _依建照圖辦理						
2025年6月16日				都審			都審_ P59. 發包_ L1.01	停車場排水溝增加(因都審變更意見)		預算 1_排水溝數量增加 圖說 _待更新景觀排水圖說(依都審圖)						
2025年6月16日				都審			都審_ P31/P101/P107 建照_ A2.01/A9.02 發包_ A2.01/A13.01	1F戶外停車場_樓梯寬度減少/綠化減少/機車位-2/無障礙機車位+1(因都審變更意見)		預算 _停車畫線數量調整 _綠化面積減少 圖說 _待更新全區配置圖(依建照圖)						
2025年6月16日				都審			都審_P107 發包_ A2.01/L1.03	人行道高程檢討・人行穿越動線須順平 (因都審變更意見)		預算無更動 圖說 _依照都審報告辦理 _待提供更新後全區配置圖(高程調整)						
2025年3月31日				建照/ 五管			建照_ A2.02.9 發包_ A1.05	5-6line*F-Gline土方改廢水池		預算 1_填方數量待調整(減少) 2_棄方數量待調整(增加) 3_防水數量待調整(增加) 圖說_待提供筏基圖						
2025年6月16日				建照			建照_ A2.02.3 發包_ A1.06.3/A2.02.3	牆面調整(因法規步行距離檢討) 2F_213樓梯B_入口牆左移		預算_無涉及數量增減 圖說_待提供放樣圖						
2025年6月16日				建照			建照_ A2.02.3 發包_ A1.06.3/A2.02.3	牆面調整(因法規步行距離檢討) 2F_201災害應變中心_牆面內縮		預算 1_帷幕數量減少 2_陽台防水數量增加 3_欄杆數量增加 4_天花數量調整? 圖說 1_待更新放樣圖 2_待更新防火區劃圖 3_待更新設計平面圖 4_待更新鋪面平面圖 5_待更新天花平面圖						
2025年6月16日				建照			建照_ A2.02.4 發包_ A1.06.4/A2.02.4	牆面調整(因法規步行距離檢討) 3F_316-1辦公室C-1_門往下移		預算_無涉及數量增減 圖說_待提供放樣圖						

2025年6月16日				建照/ 五管			建照_ A2.02.1~A2.02.7 發包_ A0.05/A0.06/A1.07/A2 /A4.01~A4.10	空間名稱調整及新增： B113_地下停車空間兼防空避難室 B114_儲藏室兼防空避難室 132_出入口雨遮 134_雨遮 220-1_管道間 421_戶外露臺 621_設備平台D		預算_無涉及數量增減 圖說 1_待更新裝修表 2_待更新平面圖空間名稱						
2025年6月16日				建照			建照_S6-03/S6-04/S6- 05	結構圖說調整		預算_待確認是否涉及數量增減 圖說_待更新						
2025年6月16日				建照			建照_ A3.01/A4.07~A4.10 發包_ A3.01/A3.03/A3.07/A4. 07~A4.10/A4.13/A12.0 2.13	欄杆B高度調整(改110cm高)		預算_ _欄杆B因涉及規格調整，建議減項後， 以新單價追加數量 圖說 _待更新欄杆B圖說(變跟欄杆A相同)						
2025年6月16日				建照			建照_ A2.01/A10.03 發包_ A2.01/L1.02/L1.03/L1.0 4/L1.06	1F戶外綠地範圍調整 1_國際會議廳南側草地調整 2_基地西南側人行道之草地調整 (避開排水溝)		預算_無更動 圖說_待更新放樣圖說(依建照圖)						
2025年6月16日				建照/ 五管			建照_ A3.05~A3.08/A4.01/A4 .02/A4.05/A4.06/A4.07 /A4.10	新增避雷針文字標示		預算無更動 圖說無影響						
2025年6月16日				建照			建照_A9.02 發包_A13.01	無障礙動線調整(東側入口不做無 障礙動線使用)		預算無更動 圖說無影響						
2025年6月16日				建照			建照_A6.01 發包_A6.02	樓梯前止滑磚配置調整		預算_ _止滑磚數量增加 圖說 _依建照圖辦理						
2025年6月3日				五管			發包_A2.04.2	110休息室A_C6天花移除		預算_天花數量減少 圖說_待提供更新後天花圖						
2025年6月3日				五管			發包_A2.04.2	123休息室B_C6天花改矽酸鈣板 C3		預算_天花數量調整 圖說_待提供更新後天花圖						
2025年6月3日				五管			發包_A5.03 建照_A5.03	門窗表_WD11 1_新增備註：附設防火防蟲網		預算_防火防蟲網增設 圖說_待提供更新後門窗表						
2025年6月3日				五管/ 綠建			發包_ A2.02.2~A2.02.7/ A5.01/A5.02/A5.03 建照_ A2.02.2~A2.02.7/ A5.01/A5.02/A5.03	門窗表_WD05 1_新增該項目		因檢討消防逃生開口、綠建築Low E玻璃 及外殼節能面積調整(綠建築計分) 圖說_帶提供平面/立面/門窗表 預算_原門窗項目刪除+追加WD05						
2025年6月3日				五管/ 綠建			發包_ A2.02.2~A2.02.7/ A5.01/A5.02/A5.03 建照_ A2.02.2~A2.02.7/ A5.01/A5.02/A5.03	門窗表_WD01、WD03、WD04 1_數量調整 2_規範規範。		因檢討消防逃生開口、綠建築Low E玻璃 及外殼節能面積調整(綠建築計分) 圖說_帶提供平面/立面/門窗表 預算_原項目刪減+追加工項						

2025年6月3日				五管/ 綠建			發包_ A2.02.2~A2.02.7/ A5.01/A5.02/A5.03 建照_ A2.02.2~A2.02.7/ A5.01/A5.02/A5.03	落地玻璃規格分類_ 1_12mm單層在線低輻射(On-Line Low-E)玻璃_ 2_5mm清強化玻璃_122辦公室 D、101展示空間、201會議室外 牆 3_8mm清強化玻璃_部分走廊 4_8mm防火玻璃_部分走廊 5_5+5mm清膠合強化玻璃_國際 會議廳		因檢討消防逃生開口、綠建築Low E玻璃 及外殼節能面積調整(綠建築計分) 圖說_帶提供平面/立面/門窗表 預算_原項目刪減+追加工項						
2025年6月3日				五管			發包_ A4.02/A4.03/A4.04 建照_ A4.02/A4.03/A4.04	剖面圖_補充標註_消防水池淨高		補充說明： 筏基層淨高_130cm (樑深-上板厚-底板厚=200-20-50=130)						
2025年6月3日				五管			發包_A2.02.4 建照_A2.02.4	因各層使用人數檢討，3F新設_緩 降機。		預算_增設緩降機 圖說_依五大管線圖說辦理						
2025年6月3日				五管			發包_A2.02.3 建照_A2.02.3	因新設緩降機，將部分雨遮刪除。		預算_部分雨遮玻璃減少 圖說_ _依五大管線圖說辦理 待提供更新後二樓平面圖						
2025年6月3日				五管			發包_A1.05 建照_A2.02.9	因汙水審查，部分筏基坑改水池 填方數量調整+棄方數量調整		預算 1_填方數量減少 2_棄方數量增加 3_防水數量增加 圖說 _依建照圖辦理						
2025年6月3日				五管			發包_A2.02.3	國際會議廳B220機房_加一道牆 (1F_124機房往上出風口)		預算 _RC數量增加 圖說 _待提供更新圖說						
2025年6月3日				五管			發包_A2.02.3	空間名稱新增：220-1管道間								
2025年6月3日				五管			發包_ A2.01 建照_ A2.01			1_「台電配電室改」為「台電配電室場」 2_移除文字_載重強度600kg/m2 ----- 經檢討， 1_無涉及設計變更						
2025年6月16日				五管			建照_ A2.02.1~A2.02.7 發包_ A0.05/A0.06/A1.07/A2 /A4.01~A4.10	空間名稱調整及新增： B113地下停車空間兼防空避難室 B114儲藏室兼防空避難室 132出入口雨遮 134雨遮 220-1管道間 421戶外露臺 621設備平台D								
2025年6月16日				五管			建照_ A3.05~A3.08/A4.01/A4 .02/A4.05/A4.06/A4.07 /A4.10	新增避雷針文字標示								
2025年6月16日				五管				汙水圖說調整(五大管線改成污水 納管方案)								
2025年6月16日				五管			發包_A2.02.2	110休息室A_天花移除								
2025年6月16日				五管			發包_A2.02.2	123休息室B_天花改矽酸鈣板								
2025年6月16日				五管			發包_A5.03 建照_A5.03	門窗表_WD11，新增備註：附設 防火防蟲網								

2025年6月16日				五管			發包_ A4.02/A4.03/A4.04 建照_ A4.02/A4.03/A4.04	剖面圖_補充標註_消防水池淨高							
2025年6月16日				五管			發包_ A5.01/A5.02/A5.03 建照_ A5.01/A5.02/A5.03	1_檢討消防逃生開口、綠建築Low E玻璃及外殼節能面積。 2_門窗表_新增WD05窗扇、調整WD03、WD04數量及規範。							
2025年6月16日				五管			發包_ A2.02.2~A2.02.7 建照_ A2.02.2~A2.02.7	1_檢討消防逃生開口、綠建築Low E玻璃及外殼節能面積。 2_依門窗調整評面門窗標示。							
2025年6月16日				五管			發包_ A3.02/A3.04/A3.06/A3.08/ 建照_ A3.02/A3.04/A3.06/A3.08/	1_檢討消防逃生開口、綠建築Low E玻璃及外殼節能面積。 2_依門窗調整立面門窗標示。							
2025年6月16日				五管			發包_ A2.02.4 建照_ A2.02.4	因各層使用人數檢討，3F新設_緩降機。							
2025年6月16日				五管			發包_ A2.02.3 建照_ A2.02.3	因新設緩降機，將部分雨遮刪除。							
2025年6月16日				五管			發包_ A2.01 建照_ A2.01	1_「台電配電室改」為「台電配電室場」 2_移除文字_載重強度600kg/m2							
2025年6月16日				五管			發包_ F0-02 送審_ F0-02	水池縮減，依建照版設置。							
2025年6月16日				五管			發包_ F0-02/F0-03 送審_ F0-02/F0-03	撤水幫浦改35HP Q1350L/min H55m。							
2025年6月16日				五管			發包_ F0-02 送審_ F0-02	綜合連結室內栓2F誤植1，總計4。							
2025年6月16日				五管			發包_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-02~F2-08 送審_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-02~F2-08	1_綜合室內栓，B1F增2、1F增1、2F增2，總計增5。 2_火警綜合盤B1F減3、4F增1、5F增1，總計減1。 3_偵煙探測器(1種)6F減1，總計減1。 4_偵煙探測器(2種)B1F減1、1F增4、2F增2、3F減1、6F增2，總計增6。 5_差動探測器B1F減33、1F增4、2F增2、3F減1、6F減1，總計減29。 6_定溫探測器1F減2，總計減2。 7_揚聲器B1F增3、1F增8、2F減1、3F減3、4F減1、5F增1、6F減3，總計增2。							

2025年6月16日				五管			發包_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-02~F2-08 送審_ F0-02/F0-03/F0-04/F2-10~F2-16	滅火器B1F增2、2F增1、3增1、4F增4、5F增2、6F減1，總計增9。 B級出口燈2F減1、6F增1，總數不變。 B級方向燈(單向)1F減2，總數減2。 C級方向燈(單向)3F增1。總數增1。 緊急照明燈PL燈改為LED燈。B1F增3、2F增2、3F增7、4F減10、5F減1、6F減1，總數不變。									
2025年6月16日				五管			發包_ F0-02/F2-13 送審_ F0-02/F2-13	新增3F緩降機1座。									
2025年6月16日				五管			發包_ W2-02 送審_ W2-02	1.水表尺寸原為65mm修正為75mm 2.水錶後增加持壓閥設備									
2025年6月16日				五管			自來水內線審查計算表	1.用水人口數推算原為4人/戶修正為3人/戶 2.水錶口徑原採65mm修正為75mm									
2025年6月16日				五管			自來水審查補件	1.供水高程查對表 2.土地謄本 3.開工申報書									
2025年6月16日				五管			發包_ P1-01~P3-02 送審_ P1-01~P3-02	1.圖面使用A3大小出圖審查,原出圖尺寸為A1									
2025年6月16日				五管			發包_ P2-04~P2-09 送審_ P2-04~P2-09	1.法規:"機關"單位需增設油脂截留器,因此案無烹飪設備,故於圖面水槽處新增備註"水槽設置為提供清洗手部及杯皿使用,因為做烹飪使用,故無設置油脂截留器。"此文字說明。									
2025年6月16日				五管			發包_ P2-01、P2-03 送審_ P2-01、P2-03	1.污水排放原為設置兩處污水處理設施,經污水查詢確認為納管區域,修正為取消兩處污水處理設施,於園區內設置4處匯流陰井及一處自設陰井銜接污水下水道。									
2025年6月16日				預算			工程預算書	汙水預算調整(因改成污水納管方案)_包含汙水陰井等		預算_是否請營造機電廠商協助清圖? 圖說_依五大管線圖說辦理							
2025年5月26日				建照抽查			建照_A8.01~A8.06	無障礙廁所圖_部分圖層沒開		部分圖層未顯示							
2025年5月26日				建照抽查			結構計算書			請補充基地地段地號及建築高度。(結構技師審查意見)							
2025年5月26日				建照抽查			建照_A9.02	無障礙室外通路請標示坡度及斜坡位置。 (建築師審查意見)		1. 標示坡道箭頭 2. 皆改為「無障礙通路」							

2025年5月26日				建照抽查				國際會議廳2F直通樓梯檢討。 (承辦審查意見)		1_技規設計施工編第1條第18款_夾層：小於該層樓地板面積1/3或100m2。 2_技規第97條_夾層既不視為另一樓層，僅為該樓層之一部分，倘該樓層依規定應設置之直通樓梯為安全梯，且屬第97條第3項規定「於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室」者，因已於該樓層設置1處出入口，故不得另設出入口連通夾層。 經檢討，2F以夾層檢討，不另設樓梯						
2025年5月26日				建照抽查			書類	缺土地同意書。 (承辦審查意見)		待建照變更時補件。						
2025年5月26日				建照抽查				特定建築物檢討？ (承辦口頭提出)		經檢討， 1_依技規第五章第117條第十一項_本案為總樓地板超過1000m2之政府機關。(屬於特建築物) 2_依第118條第二項，其他建築物應臨接寬八公尺以上之道路。(本案鄰接道路寬30m，且無私設道路，符合。) 3_依第119條，總樓地板超過2000m2，鄰接道路長度不得小於10公尺。(本案鄰接道路長大於10m，符合) ----- 經檢討， 1_無涉及設計變更 2_後續建照變更補充該項法規檢討。						
2025年5月26日				建照抽查			建照_ A9.02	無障礙通路的坡道部分補標示寬度、長度。 (建築師口頭提出)		本案無障礙通路坡度皆小於1/15，因此將原文字「無障礙坡道」統一改為「無障礙通路」，以符合檢討法規。 ----- 經檢討， 1_無涉及設計變更 2_後續建照變更補充標示。						
2025年5月26日				建照抽查				鋼構梯結構基礎是否穩固?有無過樑？ (承辦口頭提出)		尚須另與結構技師確認！						
2025年5月26日				建照抽查			建照_ A2.02(全)	平面圖皆補標示套繪顏色(例：法定空地、道路顏色...)。 (承辦口頭提出)		經檢討， 1_無涉及設計變更 2_後續建照變更補充標示。						
2025年5月26日				建照抽查			建照_ A2.01	補標示建築物與基地邊距離(退縮距離)。 (承辦口頭提出)		經檢討， 1_無涉及設計變更 2_後續建照變更補充標示。						
2025年5月26日				建照抽查			建照_ A2.02.2/A2.02.3/A9.02	補標示無障礙座席(國際會議廳1F)。 (承辦口頭提出)		經檢討，依技規第167-5條，本案固定座椅席位數量為151-250個，因此需設輪椅觀眾席位共3個。 ----- 經檢討， 1_原預算座席減3/無障礙座席+3 2_後續建照變更補充標示。						

2025年5月26日				建照抽查				6F屋頂樑應計入建築面積？ (承辦口頭提出)		待確認檢討依據，是否能用"6F鏤空部分屬於該半部的屋頂層，部分屋頂結構1/2以上透空，且深度小於2公尺，可不計入建築面積" ----- 1_無涉及設計變更 2_可能涉及面積調動						
2025年5月26日				建照抽查			建照_A2.02(全)	平面圖需照剖面標示高程。 (承辦口頭提出)		建照平面圖補充標示高程。 ----- 經檢討， 1_無涉及設計變更 2_後續建照變更補充標示。						
2025年5月26日				建照抽查			建照_A6.10	E樓梯應標示內側半徑與較窄一邊起30cm之級深，並檢討是否符合法規。 (承辦口頭提出)		經檢討，依技規第33條_之說明一、二，旋轉梯自其級深較窄一邊起30cm位置之級深，應符合各欄之規定，其內側半徑大於30cm者，不在此限。 本案E樓梯之內側半徑大於30cm，因此不在此限。 另因E樓梯非屬直通梯或安全梯，依第33條說明三_其他戶外直通梯淨寬度，應為75cm。 本案自其級深較窄一邊起45cm位置之級深，樓梯淨寬為90cm，也符合法規。 ----- 經檢討， 1_無涉及設計變更 2_後續建照變更補充標示。 3_承辦理解法規錯誤						
2025年5月26日				建照抽查				二樓雨遮範圍於圖說為完整顯示，補充雨遮圖說(承辦口頭提出)		後續補充二樓雨遮範圍圖說						