營建工地環境保護作業自主檢查日誌

空污費徵收管制編號：_____工地分級：__第____級 檢查日期：_____年_____月_____日

工程名稱：　　承包單位：

工地負責人	覆核人員	檢查人員

檢查項目	查核情形	檢查項目	
空污費申報檢核： ● 是否確實申報空污費，或工程內容如有變更、停工、展延等影響計算費基者，是否有至環保局	□	**廢棄物清理：** ● 是否確實管控出入工區車輛，有效清洗車體與輪胎後放行，避免工區泥沙帶出。	□
空氣污染防制： ● 是否確實督導工區任何施工擾動、拌合、加熱、燃燒、運輸等過程，並落實上述工法引起揚塵或污染之防制作業。	□	● 工區內外及週遭因施工造成泥沙沉積情形，是否確實清理。	□
● 告示牌是否符合內容、設置是否明顯。	□	● 垃圾是否集中管理，是否有效防止工作人員任意於工區內外棄置生活廢棄物。	□
● 工地周界圍籬是否符合法規規範。 (高度：□2.4 米 □1.8 米 □其他 □已申請替代方案)	□	**工區廢水管理措施：** ● 是否確實依經核可之逕流廢水削減計畫所提承諾事項確實執行。	□
● 土方堆置區是否完整覆蓋。	□	● 工區內外是否有因排水設計不當，而造成廢水堆積情形。	□
● 工區內車行路徑是否鋪設，如已鋪設，其維持情形是否良好。	□	● 工區如緊鄰既有排水設施，是否有於既有之排水設施出口或溝蓋上，加設濾網或其他防止含泥沙廢污水排出的設施。	□
● 工區內裸露地面是否鋪設，如已鋪設，其維持情形是否良好。	□	● 工區內生活廢水是否有妥善集中，而非任意排放。	□
● 工區是否設置洗車台，或以加壓沖洗設施輔以廢水收集措施、沉沙池等；如已設置是否有效操作與維護。	□	● 是否設置臨時廁所。	□
● 結構體施工架外緣，是否確實架設完整覆蓋之防塵網。	□	※因應後續法規修正方向，各工地應備有環保日誌等相關紀錄，如已有相關紀錄之工地，可參酌法規規定延用或增加內容；未有相關紀錄之工地，可延用此制式表格，或依法規規定，自行編納相關內容並使用之。	
● 如為建築工程，上層(2 樓以上)廢棄物料是否採裝袋集中運送、電梯管道運送、或設置集塵導管，並於末端收集處以圍籬或灑水設備抑制粉塵。	□	備註：V 符合規定　— 工法未涉及該項作業 ㄨ 缺失需改善　(下方供查核附註說明)	
● 如工程涉及土方或逸散性物料運送作業，運送車輛是否確實管控其車斗以防塵網(布)覆蓋、並下拉置車斗下緣 15 公分以上、綑紮牢靠。	□		
● 是否確實檢核工區內各種施工機具使用油品證明、與相關定時保養紀錄。	□		
● 如為拆除工程，是否確實設置包覆用之防塵布、防風屏，或於拆除時輔以加壓灑水設施，以抑制揚塵。	□		

● 如為隧道工程，是否確實設置粒狀物排放管道與集塵設備。		

如需要表格檔案增加查核內容，可自行至雲林縣環保局網站/便民服務/書表及檔案下載中，自行下載